



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม



ประกาศเทศบาลตำบลน้ำก่ำ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑๕.๘.๓ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ นั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายภักดิ์สัน เสนโนฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อจักได้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำทราบ โดยหวังเป็นว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
ธันวาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปของผู้บริหาร	
ส่วนที่ ๑ บทนำ.....	๑
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล.....	๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล.....	๑
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล.....	๒
การรายงานผล.....	๓
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล.....	๓
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล.....	๔
แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์.....	๕
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น.....	๕
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำคำ.....	๖
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘.....	๗
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘.....	๘
แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘.....	๙
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น.....	๙
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล.....	๑๐
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘.....	๑๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา.....	๑๑
การวางแผน.....	๑๒
การจัดทำงบประมาณ.....	๑๓ - ๔๘
ส่วนที่ ๓ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ.....	๔๙
สรุปผลการให้คะแนนประเมินยุทธศาสตร์.....	๕๙
สรุปผลการให้คะแนนประเมินโครงการ.....	๕๐
ส่วนที่ ๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ.....	๕๑
ภาคผนวก	
รูปภาพการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลว่าแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใดและเกิดความคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณหรือไม่

๒. เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงแผนงานและโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น

๓. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม และความเคลื่อนไหวของเทศบาลตำบลน้ำก่า

๔. เพื่อให้หน่วยงาน...

๔. เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบบทบาท ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำมากยิ่งขึ้น

๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๗. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการพัฒนาการยกเลิกโครงการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก	จำนวน ๓ คน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก	จำนวน ๒ คน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก	จำนวน ๒ คน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง	จำนวน ๒ คน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก	จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม


๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำคำ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำคำ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลน้ำคำ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำคำใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เลือกไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับปัญหาความต้องการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำคำ ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ มีดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์อื่นๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ถูกต้อง ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ โดยผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลน้ำก่ำแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกันประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลน้ำก่ำเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	/	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ภายใต้งานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แสดงข้อมูลเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙			พ.ศ. ๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๔	๕,๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๔	๔,๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๔	๔,๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๔	๔,๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๔	๔,๗๔๕,๐๐๐.๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓๐	๔๔,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๙	๔๔,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๙	๔๔,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๙	๔๔,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๙	๔๔,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖๕	๒๗,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๖๕	๒๗,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๖๕	๒๗,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๖๕	๒๗,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๖๕	๒๗,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๙๓	๒๐๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๖	๑๘๗,๖๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๖	๑๘๗,๖๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๖	๑๘๗,๖๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๖	๑๘๗,๖๔๕,๐๐๐.๐๐	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๙	๕๙๒,๕๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๙	๕๘๑,๖๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๙	๕๘๑,๖๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๙	๕๙๐,๗๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๙	๕๙๑,๑๑๑,๐๐๐.๐๐	
รวม	๓๖๑	๘๖๑,๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๓๕๙	๘๕๕,๗๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๕๙	๘๕๕,๗๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๕๙	๘๕๕,๘๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๕๙	๘๕๕,๘๓๘,๐๐๐.๐๐	

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘									
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ เสร็จสิ้น		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕	๔.๑๗	-	-	๓	๒.๕๐	๘	๖.๖๗	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๗	๕.๘๓	-	-	๔	๓.๓๓	๑๑	๙.๑๗	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๔	๑๑.๖๗	-	-	๓	๒.๕๐	๑๗	๑๔.๑๗	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอর্থกิจสิ่งแวดล้อม	๓๑	๒๕.๘๓	๑	๑.๘๓	๔	๓.๓๓	๓๖	๓๐.๐๐	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๘	๓๑.๖๗	๖	๕.๐๐	๔	๓.๓๓	๔๘	๔๐.๐๐	
รวม	๙๕	๗๙.๑๗	๗	๕.๘๓	๑๘	๑๕.๐๐	๑๒๐	๑๐๐	

หมายเหตุ : จำนวนโครงการที่จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมด

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	เงินงบประมาณประจำปี		เงินสะสม		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
	๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒๐,๑๖๙,๒๐๐	๒๙.๗๐	๔๔,๐๐๐	๐.๐๖	-	-	๒๐,๒๑๓,๒๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑,๔๑๗,๐๐๐	๒.๐๙	-	-	-	-	๑,๖๑๗,๐๐๐	๒.๐๙
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๘,๑๒๗,๖๙๐	๑๑.๙๗	-	-	-	-	๘,๑๒๗,๖๙๐	๑๑.๙๗
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑,๒๘๐,๐๐๐	๑.๘๙	๒,๖๕๓,๐๐๐	๓.๙๑	-	-	๓,๙๓๓,๐๐๐	๕.๗๙
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒,๘๔๔,๐๐๐	๔.๑๙	๑๐,๕๒๔,๐๐๐	๑๕.๕๐	๒๐,๘๔๔,๖๐๐	๓๐.๗๐	๓๔,๒๑๒,๖๐๐	๕๐.๓๘
รวม	๓๓,๘๓๗,๘๙๐	๕๙.๘๓	๑๓,๒๒๑,๐๐๐	๑๙.๕๗	๒๐,๘๔๔,๖๐๐	๓๐.๗๐	๖๗,๙๐๓,๔๙๐	๑๐๐

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ = ๖๗,๙๐๓,๔๙๐ บาท

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘		
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี		
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป		
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “เทศบาลตำบลน้ำก่ำ”		
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘		
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		
๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการที่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ		
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ	
	โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	โครงการที่ได้ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๘	๕
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๑	๗
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๗	๑๔
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๓๖	๓๒
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๘	๔๔
รวม	๑๒๐	๑๐๒
	คิดเป็นร้อยละ	๘๕.๐๐

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นของเทศบาลตำบลน้ำก่ำที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลน้ำก่ำซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นครพนม อำเภอธาตุพนม และแผนชุมชนตำบลน้ำก่ำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำก่ำมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ (Strategic) เทศบาลตำบลน้ำก่ำได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๑.๒ ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

๑.๓ ส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานจ้าง

๑.๔ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร

๑.๕ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่

๑.๖ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

๑.๗ ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน

๑.๘ ปรับปรุงและพัฒนารายได้

๑.๙ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.๑ แก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด

๒.๒ การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

๒.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งและครอบครัวของชุมชน

๒.๕ การเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม

๒.๖ การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

๕.๘ ปรับปรุงและพัฒนารายได้

๒.๙ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๓.๑ พัฒนาการศึกษาระบบการศึกษา
- ๓.๒ ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี
- ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
- ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๓.๕ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น
- ๓.๖ ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ๔.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๒ บำรุงรักษาแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ และการป้องกันน้ำท่วมและน้ำเสีย
- ๔.๓ การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ...
- ๔.๔ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
- ๔.๕ พัฒนา ส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
- ๔.๖ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
- ๔.๗ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๕.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำเสียและซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
- ๕.๒ พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง
- ๕.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้า - ประปา
- ๕.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
- ๕.๕ พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และระบบชลประทานเพื่อการอุปโภค - บริโภค การเกษตรและอื่นๆ

๒. พันธกิจ (Mission)

- พันธกิจที่ ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
- พันธกิจที่ ๒. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบกและทางระบายน้ำ
- พันธกิจที่ ๓. พัฒนาด้านการขนส่ง วิศวกรรมจราจร และผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ
- พันธกิจที่ ๔. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งและให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
- พันธกิจที่ ๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
- พันธกิจที่ ๖. พัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
- พันธกิจที่ ๗. ส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พันธกิจที่ ๘....

พันธกิจที่ ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พันธกิจที่ ๙. ส่งเสริมด้านการกีฬา

พันธกิจที่ ๑๐. พัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ ๑๑. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ ๑๒. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ และดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ

พันธกิจที่ ๑๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

พันธกิจที่ ๑๔. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

พันธกิจที่ ๑๕. พัฒนาระบบการให้บริการและการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ ๑๖. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้

พันธกิจที่ ๑๗. สนับสนุนและช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในการพัฒนาท้องถิ่น

๓. วิสัยทัศน์ (Vison)

เทศบาลตำบลน้ำก่ำได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ดังนี้

"น้ำก่ำน่าอยู่ เชิดชูศาสนา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง"

๑.๒ การวางแผน

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ประจำปี ๒๕๖๘	
		จำนวน	งบประมาณ
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๔	๕,๒๔๕,๐๐๐
๒	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๘๖	๒๐๑,๕๙๕,๐๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๙	๔๔,๕๘๐,๐๐๐
๔	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	๖๕	๒๗,๑๗๗,๐๐๐
๕	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๙	๕๘๒,๕๒๑,๐๐๐
รวม		๓๕๓	๘๖๑,๑๑๘,๐๐๐

๕. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหารของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการจากเงินอุดหนุน เฉพาะกิจและโครงการจ่ายจากเงินสะสม รวมจำนวน ๑๒๐ โครงการ งบประมาณ ๖๗,๙๐๓,๔๙๐ บาท สามารถ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘					
	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	จ่ายขาด เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	รวม โครงการ ปี ๒๕๖๘	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่ใช้ไป
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๘	-	-	๘	๒๐,๒๑๓,๒๐๐	๑๘,๘๑๖,๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๑	-	-	๑๑	๑,๔๑๗,๐๐๐	๙๒๙,๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๗	-	-	๑๗	๘,๑๒๗,๖๙๐	๗,๒๑๓,๐๒๕.๙๑
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๓๕	๑	-	๓๖	๓,๙๓๓,๐๐๐	๙๖๘,๗๖๗
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๓๔	๗	๔๘	๓๔,๒๑๒,๖๐๐	๒๗,๓๖๙,๕๔๙
รวมทั้งสิ้น	๗๗	๓๖	๗	๑๒๐	๖๗,๙๐๓,๔๙๐	๕๕,๒๙๖,๕๔๑.๙๑

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลน้ําท่า (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) ที่นำไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๘ โครงการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น	๑๕,๙๖๘,๕๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๕,๘๐๕,๘๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุจ่ายแบบขั้นบันได	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น	๓,๖๗๖,๘๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๓,๕๕๐,๘๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์ให้ดีขึ้น	๑๖๘,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๕๔,๕๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์	
๔	โครงการเคลื่อนที่เพื่อการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้อันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียม	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สามารถจัดเก็บรายได้อันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมประชาชนเข้าใจบทบาทของเทศบาลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมากขึ้น	
๕	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียม	๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดวางระบบ ผังออกแบบการใช้งานแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลน้ําท่า	
๖	โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลน้ําท่า	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียม	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ประชาชนในเขตพื้นที่มีความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๗	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และสร้าง วิสัยทัศน์ ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	จัดสรรงบประมาณ ในการศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง/ปี	ระยะเวลาการ ดำเนินการไม่ สอดคล้องกับแผน ดำเนินการที่ กำหนดไว้จริง
๘	โครงการฝึกอบรมทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อฝึกอบรมนักเรียน ครู และ บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการอพยพและ การศึกษาเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนในเขต ทต.น้ำก่า ได้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ปีละ ๒ ครั้ง	บุคลากรไม่ เพียงพอในการ ฝึกอบรม
รวมงบประมาณ					(คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๙)		
				๑๘,๘๑๖,๑๐๐			
				๒๐,๒๑๓,๒๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน ๑๑ โครงการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆประจำปี	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาร่วมเทศกาลต่างๆที่มีขึ้นในหัวงเทศกาลนั้น	๑๐๐,๐๐๐	๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ	
๒	โครงการซ่อมแซมอพยพและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา)	เพื่อฝึกอบรมนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการอพยพและการศึกษาเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนในเขต ทต.น้ำก้า ได้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ปีละ ๒ ครั้ง	บุคลากรไม่เพียงพอในการฝึกอบรม
๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรม ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอาสาพระราชทาน	๕๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนในพื้นที่จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	บุคลากรไม่เพียงพอในการฝึกอบรม
๔	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	๐ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนในพื้นที่จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	บุคลากรไม่เพียงพอในการฝึกอบรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๕	โครงการปฏิบัติการ ชาติพจนม ร่วมเย็นประจำปี	เพื่อดำเนินมาตรการเชิงรุกในพื้นที่ต่อ เป้าหมายด้านยาเสพติดและเพิ่ม ประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการพิเศษ ชาติพจนม ชุดปฏิบัติการตำบลและชุด ปฏิบัติการหมู่บ้านให้สามารถรองรับ การปฏิบัติการกิจได้ดียิ่งขึ้น	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	สนับสนุนการ ปฏิบัติการพิเศษชาติ พจนม และชุดปฏิบัติ ตำบลทั้ง ๑๒ ตำบล เป้าหมาย	เนื่องจากโครงการได้ ยกเลิกไปแล้วจึงไม่มี การสนับสนุน
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา ทางสังคมส่งเสริมการค้าเนินงานของ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	๗๓,๓๑๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ประชาชน ผู้ประสบ ปัญหาสังคมในเขต เทศบาลตำบลน้ำก่า ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน	
๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชาติ พจนม จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๘ อุดหนุนให้แก่องค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ์แพง	เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติการมีส่วนร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ช่วยเหลือประชาชน	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๘	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ นครพนม (๓) ศพอส. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลน้ำก่ำ	๕๒,๐๐๐	๕๑,๒๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาการเองได้ทั้ง ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ จิตวิญญาณ	
๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพตรี	เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาอาชีพสตรี ในตำบลน้ำก่ำ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีกรอบความสามารถ นำความรู้ไป ประกอบอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้ ได้	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาวประจำปี	เพื่อเป็นการสืบสาน วัฒนธรรม ชนธรรมนิยมประเพณี ท้องถิ่นให้คงไว้	๗๐๐,๐๐๐	๖๗๕,๖๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดการแข่งขันเรือ ยาว ประจำปีเขต ทต.น้ำก่ำ	
๑๑	โครงการอุดหนุนประเพณี ไทลเรือไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานประเพณี ไทลเรือไฟจังหวัด นครพนม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอ ชาติพนม	
รวมงบประมาณ				๑,๔๑๗,๐๐๐	๙๒๗,๑๐๐	(คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๗)	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๗ โครงการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าแข่งขันกีฬา ภายในและรางวัลในกิจกรรม ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	สร้างความสามัคคีและสร้าง ระเบียบวินัยให้เด็กๆ ใน โรงเรียน	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน(เข้าค่ายเดิน ทางไกลลูกเสือ - เนตร นารี)	นักเรียนเกิดการวางแผน ความคิด ความสามัคคีในหมู่ คณะ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพัก แรม ความอดทนและสามัคคี	
๓	โครงการปัจฉิมนิเทศ	เพื่อเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่ เด็กที่จบการศึกษาในปีนั้นๆ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่เด็กที่จบการศึกษาในปีนั้นๆ	
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กได้แสดงออกอย่าง สร้างสรรค์และเข้าร่วมกิจกรรม	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	เพื่อให้เด็กได้แสดงออกอย่าง สร้างสรรค์และฝึกทักษะในด้าน ต่างๆ	
๕	โครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่น รักการอ่าน	มุ่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านทุก ช่วงวัยมีพฤติกรรม? นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น?	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ประชาชนพนักงาน ตำบลน้ำก่ำ ทุกช่วงวัย มีทักษะการอ่านและ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เรียนรู้ด้วยตนเองและเชื่อมโยง ความรู้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตจะ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน (ราย หัว) โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลน้กก้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ สอนให้แก่แก่นักเรียน	๒๘๓,๑๔๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๑๘,๐๘๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ค่าจัดการเรียนการสอนให้เด็ก นักเรียน (รายหัว)	
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลน้กก้า)	เพื่อพัฒนาคุณภาพโภชนาการ ของเด็กเหมาะสมกับวัย	๕๘๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๙๒,๐๔๒	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	สนับสนุนอาหารกลางวันให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ ศูนย์ฯ	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อพัฒนาคุณภาพโภชนาการ ของเด็กเหมาะสมกับวัย	๑,๓๒๓,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑,๑๖๖,๔๙๒	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	สนับสนุนอาหารกลางวันให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ ศูนย์ฯ	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน (ราย หัวส่วนเพิ่ม Top Up) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้กก้า	เพื่อจ่ายเป็นค่า (รายหัวส่วน เพิ่ม Top Up) ของนักเรียนใน พื้นที่นั้นๆ	๔๕,๑๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ค่าจัดการเรียนการสอนให้เด็ก นักเรียน (รายหัว) ในเขตพื้นที่	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบม./ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าหนังสือเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๙๕,๘๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๗๖,๐๘๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า หนังสือเรียน ค่า กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำ ท่า)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าหนังสือเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล น้ำท่า	๒๑๒,๘๕๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๙๒,๗๕๘	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า หนังสือเรียน ค่า กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำท่า	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา จัดสรร ตามจำนวนเด็กปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลน้ำท่า ทั้ง ๘ แห่ง	๙๑,๓๕๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐๐,๔๘๕ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า หนังสือเรียน ค่า กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำท่า	
๑๓	วัสดุงานบ้าน งานครัวอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๘๖๒,๒๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑,๕๘๘,๗๒๐.๘๙	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน)	เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่ จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	นักเรียนที่ยากจนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ จบ การศึกษาภาคบังคับและให้มี โอกาสได้รับการศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้น	
๑๕	ค่าบริการสื่อสาร และ โทรคมนาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม (ค่า อินเทอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลน้ำก่ำ)	๙,๖๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๔,๐๘๗.๐๒ โอนเพิ่ม ๖,๔๒๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน	
๑๖	โครงการอุดหนุน โรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) ในเขต เทศบาลตำบลน้ำก่ำเป็น ค่าอาหารกลางวัน	เพื่อพัฒนาคุณภาพโภชนาการ ของเด็กเหมาะสมกับวัย - นักเรียนมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ - นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทาง กายตามเกณฑ์	๓,๒๐๔,๖๕๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๓,๐๑๔,๓๐๑	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	สนับสนุนอาหารกลางวันให้ โรงเรียนทั้ง ๘ แห่ง - เพื่อให้ นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มี คุณค่าตามหลักโภชนาการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๗	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ	เพื่อใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ ยากไร้ในเขตเทศบาล ตำบลแม่คำ	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ ดำเนินงาน	ผู้ยากไร้ได้รับการสงเคราะห์ จากหน่วยงาน	ได้รับการสนับสนุน ด้านการสงเคราะห์ จากหน่วยงานอื่นที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ ด้านนี้โดยตรง (พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของ มนุษย์ จังหวัด นครพนม)
รวมงบประมาณ				๗,๒๑๓,๐๒๕.๙๑	(คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๕)		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๕	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๓๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ประชาชนเกิดการตระหนักใน การป้องกันโรคไข้เลือดออก	
๖	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง	๔๐,๐๐๐	๒๒,๐๗๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ป้องกันควบคุมการระบาดของโรค ไข้เลือดออก	
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ กรณีการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบแพร่ระบาดของ ของไวรัสโคโรนา	ประชาชนไม่ได้รับ ผลกระทบทางด้าน โรคระบาด
๘	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และชิ้นทะเบียน	เพื่อสัตว์ปลอดภัยจากโรคติดต่อ จากสัตว์	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๘,๗๓๕	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ได้ทราบข้อมูลจำนวนสัตว์ ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	
๙	โครงการฝึกอบรมพี่ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	เพื่อสร้างองค์ความรู้และความ เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้พัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉิน การแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือ เบื้องต้นอย่างถูกต้อง	
๑๐	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อสัตว์ปลอดภัยจากโรคติดต่อ จากสัตว์	๑๗๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๕๖,๙๕๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	สามารถควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าได้	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๑	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นคุณแม่มือใหม่	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๒	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้สร้างความรู้ให้กับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์	
๑๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เพื่อให้กลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นเมื่อเกิดการเจ็บป่วยได้	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ได้สร้างความรู้ให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	
๑๓	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคตำบลน้ำก่า	เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคของตำบลน้ำก่า	๒๐,๐๐๐	๑๑,๙๕๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	จัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพน้ำ	
๑๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำก่ากลาง	อุดหนุนงบประมาณงบประมาณด้านสาธารณสุขให้หมู่บ้านน้ำก่ากลาง	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำก่ากลาง	
๑๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งโพธิ์	อุดหนุนงบประมาณงบประมาณด้านสาธารณสุขให้หมู่บ้านน้ำก่า	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งโพธิ์	
๑๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำก่าใต้	อุดหนุนงบประมาณงบประมาณด้านสาธารณสุขให้หมู่บ้านน้ำก่า	๒๐,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำก่าใต้	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านค้ำพวง	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่บ้าน ในตำบลน้ำก่า	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๔ บ้านค้ำพวง	
๑๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านนาค่า	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่บ้าน ในตำบลน้ำก่า	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๕ นาค่า	
๑๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านห้วย	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่บ้าน ในตำบลน้ำก่า	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๖ ห้วย	
๒๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านทรายมูล	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่บ้าน ในตำบลน้ำก่า	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๗ บ้านทรายมูล	
๒๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านค้ำฝัก แพว	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่บ้าน ในตำบลน้ำก่า	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๘ บ้านค้ำฝักแพว	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๒๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำก้า	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม	
๒๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก้าเหนือ	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำก้า	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก้าเหนือ	
๒๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสังข์	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำก้า	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสังข์	
๒๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระพังทอง	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำก้า	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระพังทอง	
๒๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาคำเจริญ	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่ บ้านในตำบลน้ำก้า	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาคำเจริญ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบม./ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๒๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันติ สุข	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่บ้าน ในตำบลน้ำคำ	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันติสุข	
๒๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกน้อย	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่บ้าน ในตำบลน้ำคำ	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกน้อย	
๒๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าวหลามเหนือ	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่บ้าน ในตำบลน้ำคำ	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าวหลาม เหนือ	
๓๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำก่าน้อย	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่บ้าน ในตำบลน้ำคำ	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำก่า น้อย	
๓๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำก่าใหม่พัฒนา	อุดหนุนงบประมาณ งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้หมู่บ้าน ในตำบลน้ำคำ	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำก่าใหม่พัฒนา	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ/ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ไป	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๓๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๙ บ้านเหล่าเจริญ	อุดหนุนงบประมาณ ให้หมู่บ้านในตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๑๙ บ้านเหล่าเจริญ	
๓๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล	อุดหนุนงบประมาณ ให้หมู่บ้านในตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล	
๒๔	โครงการพัฒนาการจัด การ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	เพื่อพัฒนาระบบอนามัยและ สิ่งแวดล้อมของตำบลน้ำก่ำ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการ สร้างจิตสำนึก ให้แก่ ประชาชนในการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	
๓๕	โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ ขยะมูลฝอย	เพื่อบริหารจัดการขยะ สิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอยอย่างถูก หลักสุขาภิบาล	๕๐,๐๐๐	๔๕,๑๕๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ควบคุมขยะ สิ่งปฏิกูลและ ขยะมูลฝอย	
๓๖	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๑ คัน แบบอัตโนมัติ ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง)	เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะ ภายในพื้นที่เทศบาล	๒,๖๔๓,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คุณลักษณะ เป็นไปตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	
รวมงบประมาณ				๙๖๔,๙๖๗	(คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๓)		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๔๘ โครงการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายริม เขื่อนแม่น้ำโขงบ้านนาคำ เจริญ ม.๑๓	เพื่อประชาชนที่ใช้ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวกและปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้าง ตามแบบเทศบาลตำบลนาคำ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านเหล่าเจริญ ม.๑๙	เพื่อประชาชนที่ใช้ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวกและปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ถนนกว้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนาคำ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายริม เขื่อนแม่น้ำโขง บ้านนาคำ ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อประชาชนที่ใช้ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวกและปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้าง ตามแบบเทศบาลตำบลนาคำ	
๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน สระพังทอง หมู่ที่ ๑๒ ถึง บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๕	เพื่อประชาชนที่ใช้ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวกและปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ถนนขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานทาง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๕	โครงการปรับปรุงถนน คูรีงภายในหมู่บ้าน บ้าน น้ำท่าใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก และปลอดภัย	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ มีปริมาตรคูรีงไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลน้ำท่า	
๖	โครงการปรับปรุงถนน คูรีงภายในหมู่บ้าน บ้าน น้ำท่าใต้ หมู่ที่ ๓	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก และปลอดภัย	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ มีปริมาตรคูรีงไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลน้ำท่า	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ริมเขื่อนแม่โขง บ้านน้ำท่า เหนือ ม.๑๐	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก และปลอดภัย	๒,๙๕๓,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑,๙๙๙,๙๙๙	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๔๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลน้ำท่า	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อ่างเก็บน้ำ บ้านดอนข้าว หลาม หมู่ที่ ๙	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก และปลอดภัย	๒,๒๓๓,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑,๖๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๕ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ เทศบาลตำบลน้ำท่า	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองส่งน้ำ บ้านน้ำก่ำ กลาง หมู่ที่ ๑	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๑,๓๑๑,๖๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑,๐๔๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๕ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ ๙ - บ้านนา คำเจริญ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๓,๕๔๓,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓,๑๓๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง	
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (water treatment system) POG บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดและปลอดภัย	๕,๔๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕,๔๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คริว เรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (water treatment system) POG บ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดและปลอดภัย	๕,๔๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕,๔๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คริว เรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวนงบประมาณหลักที่มา ของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอหาดพิบูลย์	อุดหนุนงบประมาณให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหาดพิบูลย์ เพื่อ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ประชาชนได้รับความสว่างและ สะดวกสบายในการเดินทาง	
๑๔	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซีแบบเกียร์ ธรรมดา (ครูฝึก ยานพาหนะและชน)	เพื่อใช้ในงานราชการของ เทศบาล	๔๔,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๑/๒๕๖๘	๔๔,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	คุณลักษณะ เป็นไปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตร กระบอกสูบขั้นต่ำ (๑) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่เกิน ๕ ซีซี เป็นจักรยานยนต์ตาม ขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ (๒) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์ และค่าจดทะเบียน (๓) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มี คุณสมบัติมาตรฐาน จำนวน ๑ คัน	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๕	จัดซื้ออุปกรณ์เข้าไฟฟ้า (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง)	เพื่อใช้ในงานซ่อมแซม ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ เทศบาล	๒,๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๑/๒๕๖๘	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รถกระบะเข้าไฟฟ้าเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้ายกสูง ๑๒๐ เมตร ขนาด ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ คัน	
๑๖	จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต แบบ ทรงเหลี่ยม (เหล็ก) (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ในพื้นที่เทศบาล	๑๒,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๑/๒๕๖๘	๑๑,๘๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ขนาด ๑๕X๑๕X๑๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขต ตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุด ที่ ๑ (ซอยบ้านพ้อมหม้อ) บ้านน้ำ ก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	เพื่อประชาชนที่ใช้ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวกและปลอดภัย	๑๓๒,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๓๒,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขต ตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุด ที่ ๒ (สายท้ายบ้าน) บ้านคืบพวง หมู่ที่ ๔	เพื่อประชาชนที่ใช้ สัญจรไปมาได้รับความ สะดวกและปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ แหล่งที่มาของ งบ.	งบประมาณที่ ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก้ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านหู้) บ้านหู้ หมู่ที่ ๖	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๔๓๗,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๔๓๗,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	<u>ช่วงที่ ๑</u> ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๗ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก้ำ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก้ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านหู้) บ้านหู้ หมู่ที่ ๖	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๑๐๓,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๐๓,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	<u>ช่วงที่ ๑</u> ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๗ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก้ำ	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก้ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๕ (สายริมเขื่อนแม่น้ำโขง) บ้านน้ำก้ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๘๗,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๘๗,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก้ำ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ แหล่งที่มาของ งบ.	งบประมาณที่ ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๖ (สายทางเข้าสำนักสงฆ์ดอนเสนา) บ้านสระพังทอง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๑๑๙,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๑๙,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๗ (สายทางเข้าสำนักสงฆ์ภูค่า) บ้านดอนข้าวหลามเหนือ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๘ (สายหอดึงประปา) บ้านดอนข้าวหลามเหนือ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๒๙๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๒๙๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ ของ งบม.	งบประมาณ ที่ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้กก้าทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๙ (สายทางเข้าสำนักสงฆ์ตอนม่วงไข่) บ้านน้กก้าน้อย หมู่ที่ ๑๗	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลน้กก้า	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้กก้าทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๐ (สายภายในหมู่บ้านน้กก้าน้อย) บ้านน้กก้าน้อย หมู่ที่ ๑๗	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๑๘๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๘๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลน้กก้า	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้กก้าทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๑ (สายทางเข้าวังน้ำกักรีสอร์ท) บ้านน้กก้าน้อย หมู่ที่ ๑๗	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๗๑,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๗๑,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลน้กก้า	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก้ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๒ (ซอยโรงน้ำพรทิพย์) บ้านน้ำก้ำใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๔๖๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๔๖๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลน้ำก้ำ	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก้ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๓ (ซอยหน้าบ้านก้านวัลลภ) บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๑๓๕,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๓๕,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลน้ำก้ำ	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก้ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๔ (สายบ้านเหล่าเจริญ) บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๑๑๑,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๑๑,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก้ำ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ แหล่งที่มาของ งบม.	งบประมาณที่ ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก้ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๕ (สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตงหมู่) บ้านใหม่ทรายมูล หมู่ที่ ๒๐	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๒๕๒,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๒๕๒,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลน้ำก้ำ	
๓๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก้ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (ถนนสายบ้านแก่งโพธิ์) บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๙ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก้ำ	
๓๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก้ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สาย รพ.สต.น้ำก้ำ) บ้านน้ำก้ำใต้ หมู่ที่ ๓	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	๑๖๗,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๖๗,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก้ำ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ ของ งบป.	งบประมาณที่ ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๓๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำ กั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านน้ำกั้งใต้) บ้านน้ำกั้งใต้ หมู่ที่ ๓	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก และปลอดภัย	๑๒๑,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๒๑,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๒๕๓ ตาราง เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลน้ำกั้ง	
๓๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำ กั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๔ (สายเชื่อมบ้านสระพังทอง) บ้านห้วย หมู่ที่ ๖	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก และปลอดภัย	๒๘๑,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๒๘๑,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๕๓๒ ตาราง เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลน้ำกั้ง	
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำ กั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๕ (ซอยข้างโรงเรียน) บ้านห้วย หมู่ที่ ๖	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก และปลอดภัย	๑๒๓,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๒๓,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๒๕๐ ตาราง เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาล ตำบลน้ำกั้ง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณแหล่งที่มา ของ งบม.	งบประมาณที่ ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๓๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำ ก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๖ (สายหลังวัดสมสะอาด) บ้าน ทรายมูล หมู่ที่ ๗	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไป มาได้รับความสะดวกและ ปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๘ ตาราง เมตร วางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน ก่อสร้างตามแบบ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
๓๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำ ก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๗ (ซอยบ้าน ผอ.ภราดร) บ้าน โนนสังข์ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไป มาได้รับความสะดวกและ ปลอดภัย	๒๓๘,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๒๓๘,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๖๘ ตารางเมตร ก่อสร้างตาม แบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณแหล่งที่มา ของ งบม.	งบประมาณที่ใช้ ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๓๙	โครงการปรับปรุงฝักรวจจรถนน คูกรังภายในหมู่บ้านในเขตตำบล น้ำก้ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (สายบ้านน้ำก้ำน้อย) บ้านน้ำก้ำ น้อย หมู่ที่ ๑๗	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไป มาได้รับความสะดวกและ ปลอดภัย	๘๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	<u>ช่วงที่ ๑</u> ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๘.๐๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๒ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำ ก้ำ	
๔๐	โครงการปรับปรุงฝักรวจจรคูกรัง ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก้ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สาย บ้านคำฝักแพว) บ้านคำฝักแพว หมู่ที่ ๘	เพื่อประชาชนที่ใช้สัญจรไป มาได้รับความสะดวกและ ปลอดภัย	๗๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขนาดฝักรวจจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตาม แบบเทศบาลตำบลน้ำก้ำ	
๔๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ในเขตตำบลน้ำก้ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (สายบ้านแก่ง โพธิ์) บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒	เพื่อระบายน้ำเสียภายใน หมู่บ้านและป้องกันน้ำท่วม	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ๗ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒๙ บ่อ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบล น้ำก้ำ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณ ของ งบม.	งบประมาณที่ ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๔๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สายท้ายหมู่บ้านถึงลำห้วยโตน) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	เพื่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้านและป้องกันน้ำท่วม	๕๕๔,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๙๗ ท่อนพร้อมบ่อพัก ค. ส.ล. จำนวน ๑๐ บ่อ ก่อสร้างตาม แบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
๔๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านน้ำก่ำใต้) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	เพื่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้านและป้องกันน้ำท่วม	๒๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค. ส.ล. จำนวน ๒ บ่อ ก่อสร้างตามแบบ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	
๔๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	เพื่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้านและ ป้องกันน้ำท่วม	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำ ก่ำ	
๔๕	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธวัชพนม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่ง โพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอ ธวัชพนม จังหวัดนครพนม เพื่อ จัดซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕๐HP ๓๘๐V จำนวน ๑ ตู้	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณแหล่งที่มา ของ งบ.	งบประมาณที่ ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๔๖	โครงการปรับปรุงสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อม ระบบส่งน้ำ บ้านน้ำก้า เหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล น้ำก้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการใช้น้ำเพื่อ การเพาะปลูก ฯลฯ	๒๘๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านน้ำก้าเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำก้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕๐HP ๑๐kw ๓๘๐V จำนวน ๑ ตู้	
๔๗	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ ไฟฟ้า	เพื่อใช้ในการ ราชการของ เทศบาล	๘๖,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๗๗,๙๙๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	๑) สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที (๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหยोजงใช้ มอเตอร์ไฟฟ้า (๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (๗๕ มิลลิเมตร) (๓) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาตรที่ กำหนด (๔) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร หรือประมาณ ๔๕ ฟุต (๕) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและ ของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องครบชุด พร้อมที่จะใช้ งานได้ จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๒๐๐ บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗)	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวน งบประมาณแหล่งที่มา ของ งบม.	งบประมาณที่ ใช้ไป	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิต	หมายเหตุ
๔๘	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาดท่อ ๓ นิ้ว	เพื่อใช้ในงานราชการ ของเทศบาล	๑๕,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๘,๗๖๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดท่อ ๓ นิ้ว ๒ HP ๒๒๐V จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	
รวมงบประมาณ				๒๗,๓๖๙,๕๔๙	(คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙๙)		

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) โดยได้มีโครงการรวม ๑๒๐ โครงการ จำนวนเงิน ๖๗,๙๐๓,๔๙๐ บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๙๕ โครงการ จำนวนเงิน ๕๕,๒๙๖,๕๔๑.๙๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณทั้งหมด	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๘	๒๐,๒๑๓,๒๐๐	๕	๑๘,๘๑๖,๑๐๐
๒	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๑	๑,๔๑๗,๐๐๐	๗	๙๒๙,๑๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๗	๘,๑๒๗,๖๙๐	๑๔	๗,๒๑๓,๐๒๕.๙๑
๔	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๓๖	๓,๙๓๓,๐๐๐	๓๒	๙๖๘,๗๖๗
๕	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๘	๓๔,๒๑๒,๖๐๐	๔๕	๒๗,๓๖๙,๕๔๙
	รวม	๑๒๐	๖๗,๙๐๓,๔๙๐	๙๕	๕๕,๒๙๖,๕๔๑.๙๑

ตารางแสดงข้อมูลแหล่งที่มาของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสำหรับดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	แหล่งที่มาของงบประมาณ	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ได้รับงบประมาณ (จำนวน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	หมายเหตุ
๑	เงินรายได้เทศบาล เงินรายได้จัดเก็บเอง เงินอุดหนุนทั่วไป	๗๗	๓๓,๘๓๗,๘๙๐	๕๙.๘๙	
๒	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๗	๒๐,๘๔๔,๖๐๐	๓๐.๗๐	
๓	เงินสะสมของเทศบาล	๓๖	๑๓,๒๒๑,๐๐๐	๑๙.๔๗	
	รวม	๑๒๐	๖๗,๙๐๓,๔๙๐	๑๐๐	

ตารางแสดงข้อมูลสรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการเสร็จสิ้น/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ/ไม่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลน้ำคำ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) มีรายละเอียดดังนี้

โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา ที่ได้รับงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จำนวน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
	จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ
๑๒๐	๙๕	๗๙.๑๗	๗	๕.๘๓	๑๘	๑๕.๐๐

ส่วนที่ ๓

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๑ สรุปผลการให้คะแนนประเมินยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๗๓
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘.๓๖
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	๕	๔.๙๑
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๙๑
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	๕	๔.๗๓
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๘๒
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕.๐๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕.๐๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๔.๘๒
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔.๙๑
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๕	๕.๐๐
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕	๔.๘๒
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๔.๙๑
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๖๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๗.๐๙

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่นควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลน้ำก่ำได้คะแนนร้อยละ ๙๗.๐๙ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปผลการให้คะแนนประเมินโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๘๒
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๖๔
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕	๔.๔๕
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๙.๗๓
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๙.๒๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๙๑
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๙๑
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕.๐๐
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๘๒
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๗๓
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพื่อสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๔.๙๑
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	๓๕	๓๔.๑๐
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๕.๐๐
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๕.๐๐
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๔.๖๔
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๔.๗๓
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔.๗๓
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๕.๐๐
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๕.๐๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๗.๐๒

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลตาบลน้ำก่ำได้คะแนนร้อยละ ๙๗.๐๒ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๔
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
(ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผล เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๑.๑ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบค่อนข้างมากประชาชนยังมีความเดือดร้อน และจำเป็นต้องพัฒนาค่อนข้างสูง

๑.๒ ประชาชนบางส่วนที่มีส่วนร่วมในการประชุมหรือผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองรวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (การเสนอโครงการพัฒนาเป็นการเสนอโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและพวกพ้อง โดยไม่คำนึงเหตุผลความจำเป็นความเดือดร้อนของพื้นที่ในภาพรวม)

๑.๓ การดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลน้อยมาก

๒. การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๒.๑ จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในการดำเนินงานในบางโครงการ

๒.๒ การเสนอขอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณอาจมาจากความไม่เข้าใจในเรื่องของวิธีการงบประมาณ

๒.๓ ประชาชนมาร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ในแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบสัดส่วนกับประชากรของแต่ละหมู่บ้าน เนื่องจากการขับเคลื่อนแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติยังทำได้น้อย

๒.๔ ควรดำเนินโครงการพัฒนาตามความเร่งด่วนของประชาชนที่ได้ประชาคมร่วมกัน

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลน้ำก่ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบลน้ำก่ำ จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan) และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณ

๓. ควรมีการส่งเสริม...

๓. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุข และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา โดยชุมชนสามารถเสนอ แผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ผ่านช่องทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณ เช่น สภาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ หน่วยงานรัฐ องค์กรภาคประชาชน ฯลฯ เป็นต้น

๕. ขับเคลื่อนให้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น และควรเร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่าย ให้ทันปีงบประมาณ

๖. การพิจารณาโครงการที่บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ ให้คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ของแต่ละชุมชนหรือหมู่บ้านที่ได้เสนอมา และให้คำนึงถึงสถานะทางการคลังด้วย

๗. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

๘. ควรพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

๙. ควรจัดให้มีการบริการนอกเวลาราชการ หรือการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เนื่องจากผู้รับบริการบางคนอาจมีภารกิจในงานประจำของตนเองหรืออาจไม่สะดวกในการมารับบริการทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการบริการได้ เช่น การบริการจัดเก็บภาษีต่างๆ การให้บริการตรวจสอบสุขภาพการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

๑๐. ควรจัดทำคู่มือประชาชนแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการ ขั้นตอนการขอรับบริการทุกประเภทและสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานได้ครบถ้วนถูกต้อง

๑๑. ควรมีการปรับปรุงด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ เช่น ทางลาดสำหรับคนพิการ จัดให้มีการบริการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ไว้บริการแก่คนพิการ

๑๒. ให้แต่ละชุมชนได้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจริงๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑๓. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา มีจำนวนมากเกินไป ควรจะบูรณาการโครงการที่คล้ายกันและมีวัตถุประสงค์เหมือนกันเข้าไว้ด้วยกัน

๑๔. อัตราส่วนของโครงการต่องบประมาณการจัดทำ เกิดความสำเร็จยาก เพราะจำนวนโครงการมากเกินไปงบประมาณไม่เพียงพอ

๑๕. การดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ควรดำเนินการพัฒนาโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามลำดับความจำเป็น/เดิอุดรอันที่ได้จากการประชาคม และในเทศบาลอยู่ดีก่อนเพราะเป็นโครงการที่มาจากประชาคมของประชาชนในพื้นที่ (ดำเนินการตามแผน และตามความจำเป็นเร่งด่วน)

๑๖. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำก่ำ จะเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารงานของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ หากได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

๑๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินการติดตามประเมินผลแผน ข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน LINE หรือ face book และรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำท้องที่ ประชาชนทราบโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุใด เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบต่อไป

๑๘. จัดทำคู่มือ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ. ควบคุมอาคาร พรบ. ชุดดินถมดิน ฯลฯ ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์และช่วยกำกับดูแลประชาชนต่อไป

๑๙. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

ภาคผนวก

(โครงการในเทศบัญญัติ)

โครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติด และปัญหาบุหรี่ ตำบลน้ำก่ำ



โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก



โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า



โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ



โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคตำบลน้ำก่ำ



โครงการพัฒนางานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตำบลน้ำก่ำ



โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม



โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด



โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์



โครงการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข



โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข



โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย



โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี)



โครงการวันเด็กแห่งชาติ



โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ



โครงการปัจฉิมนิเทศ



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ)



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)



วัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม (นม)



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ)



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)



โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2568



โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (3) ศพอส.เทศบาลตำบลน้ำก่ำ



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่าง ๆ ประจำปี 2568



โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมเขื่อนแม่น้ำโขงบ้านนาคำเจริญ ม.๑๓



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าเจริญ ม.๑๙



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมเขื่อนแม่น้ำโขง บ้านน้ำคำใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสระพังทอง หมู่ที่ ๑๒ ถึง บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๕



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำคำใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำคำใต้ หมู่ที่ ๓



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ

(โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมเขื่อนแม่โขง บ้านน้ำก่ำเหนือ ม.๑๐



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำ บ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ ๙



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองส่งน้ำ บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ ๙ - บ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ ๑๓



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (water treatment system) POG บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (water treatment system) POG บ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ ๙



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ

(โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จุดที่ ๑ (ถนนสายบ้านแก่งโพธิ์)
หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งโพธิ์ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จุดที่ ๒ (สาย รพ.สต.น้ำก่ำ)
หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำก่ำใต้ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จุดที่ ๓ (สายบ้านน้ำก่ำใต้) หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำก่ำใต้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพกำลังดำเนินการ

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จุดที่ ๔ (สายเชื่อมบ้านสระพังทอง)
หมู่ที่ ๖ บ้านห้วย ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพกำลังดำเนินการ

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จุดที่ ๕ (ซอยข้างโรงเรียน)
หมู่ที่ ๖ บ้านห้วย ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพกำลังดำเนินการ

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จุดที่ ๖ (สายหลังวัดสมสะอาด)
หมู่ที่ ๗ บ้านทรายมูล ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพกำลังดำเนินการ

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จุดที่ ๗ (ซอยบ้าน ผอ.ภราดร)
หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสังข์ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพกำลังดำเนินการ

