



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอรัตนพนม จังหวัดนครพนม

ที่ นพ ๕๓๒๐๑/๒๕๐๑

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไป ในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงาน เห็นควรนำเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ พร้อมทั้งปิดประกาศนี้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลและประกาศผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัจฉิณี สิมรุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น.....

(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแท้)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/เรียน...


เรียน ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น.....



(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแท้)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น/ข้อสั่งการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ



(นายภักดิ์สัน เสนอฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ



ประกาศเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำก่ำจึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์

น้ำก่ำน่าอยู่ เชิดชูศาสนา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

ข. พันธกิจ

น้ำก่ำน่าอยู่ เชิดชูศาสนา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบภายใน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายภคศักดิ์ สัน เสนโนฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สำนักปลัดเทศบาล
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร ๐ ๔๒๐๕ ๙๒๘๕
www.namkamlocal.go.th

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมเขื่อนแม่น้ำโขง บ้านนาคำเจริญ ม. ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าเจริญ ม. ๑๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมเขื่อนแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	-
๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสระพังทอง หมู่ที่ ๑๒ ถึง บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	-
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	-
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ม.ค. – ก.ย. ๖๘	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมเขื่อนแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำเหนือ ม.๑๐	๒,๙๕๓,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๑,๙๙๙,๙๙๙	๙๕๓,๐๐๑	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำ บ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ ๙	๒,๒๓๗,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๑,๖๐๐,๐๐๐	๖๓๗,๐๐๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองส่งน้ำ บ้านน้ำก่ำ กลาง หมู่ที่ ๑	๑,๓๑๑,๖๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๑,๐๔๐,๐๐๐	๒๗๑,๖๐๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ ๙ – บ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ ๑๓	๓,๕๔๓,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๓,๑๓๐,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (water treatment system) POG บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒	๕,๔๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๕,๔๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (water treatment system) POG บ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ ๙	๕,๔๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๕,๔๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-
๑๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (ซอยบ้านพ้อหม้อ) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	๑๗๒,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๗๒,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๘ – ม.ค. ๖๙	-
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สายท้ายบ้าน) บ้านคับพวง หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๘ – ม.ค. ๖๙	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านหู้) บ้านหู้ หมู่ที่ ๖	๔๓๗,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๔๓๗,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	-
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านหู้) บ้านหู้ หมู่ที่ ๖	๑๐๓,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๐๓,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๕ (สายริมเขื่อนแม่น้ำโขง) บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐	๘๗,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๘๗,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	-
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๖ (สายทางเข้าสำนักสงฆ์ดอนเสนา) บ้านสระพังทอง หมู่ที่ ๑๒	๑๑๙,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๑๙,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๗ (สายทางเข้าสำนักสงฆ์ภูคำ) บ้านดอนข้าวหลามเหนือ หมู่ที่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๘ (สายหอดังประปา) บ้านดอนข้าวหลามเหนือ หมู่ที่ ๑๖	๒๙๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๒๙๐,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	-
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๙ (สายทางเข้าสำนักสงฆ์ดอนม่วงไข่) บ้านน้ำกำน้อย หมู่ที่ ๑๗	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	-
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๐ (สายภายในหมู่บ้านน้ำกำน้อย) บ้านน้ำกำน้อย หมู่ที่ ๑๗	๑๘๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๘๐,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	-
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๑ (สายทางเข้าวังน้ำก่ำรีสอร์ท) บ้านน้ำกำน้อย หมู่ที่ ๑๗	๗๑,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๗๑,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๒ (ซอยโรงน้ำพรทิพย์) บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	๔๖๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๔๖๐,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	-
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๓ (ซอยหน้าบ้านกำนันวัลล์) บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๙	๑๓๕,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๓๕,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	-
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๔ (สายบ้านเหล่าเจริญ) บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๙	๑๑๑,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๑๑,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	-
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๕ (สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดงหมู) บ้านใหม่ทรายมูล หมู่ที่ ๒๐	๒๕๒,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๒๕๒,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	-
๓๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (ถนนสายบ้านแก่งโพธิ์) บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใน เขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สาย รพ.สต.น้ำก่ำ) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	๑๖๗,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๖๗,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	-
๓๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใน เขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านน้ำก่ำใต้) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓	๑๒๑,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๒๑,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	-
๓๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใน เขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๔ (สายเชื่อมบ้านสระพังทอง) บ้านห้วย หมู่ ที่ ๖	๒๙๑,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๒๙๑,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	-
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใน เขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๕ (ซอยข้างโรงเรียน) บ้านห้วย หมู่ที่ ๖	๑๒๓,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๑๒๓,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใน เขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๖ (สายหลังวัดสมสะอาด) บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	-
๓๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใน เขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๗ (ซอยบ้าน ผอ.ภราดร) บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๑๑	๒๓๘,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๒๓๘,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	-
๓๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (สายบ้านน้ำก่ำ น้อย) บ้านน้ำกำน้อย หมู่ที่ ๑๗	๘๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	๘๐,๐๐๐	-	-	/	ม.ค. ๖๙ - ก.พ. ๖๙	-
๔๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังภายใน หมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สายบ้านคำผักแพว) บ้านคำผักแพว หมู่ที่ ๘	๗๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	๗๐,๐๐๐	-	-	/	ม.ค. ๖๙ - ก.พ. ๖๙	-
๔๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักในเขตตำบลน้ำ ก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (สายบ้าน แก่งโพธิ์) บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สายท้ายหมู่บ้านถึงลำห้วยโดน) บ้านน้ำก่ำได้ หมู่ที่ ๓	๔๕๔,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	๔๕๔,๐๐๐	-	/	-	ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	-
๔๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านน้ำก่ำใต้) บ้านน้ำก่ำได้ หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	๒๐,๐๐๐	-	/	-	ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	-
๔๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำก่ำได้ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	-
๔๕	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	๑๕๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	/	ต.ค. ๖๘ - พ.ย. ๖๘	-
๔๖	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	๒๘๐,๐๐๐ เงินสะสมเทศบาล ๒/๒๕๖๘	๐	๒๘๐,๐๐๐	-	/	-	ต.ค. ๖๘ - พ.ย. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-
๓	โครงการปฐมนิเทศ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ก.พ. ๖๘ - มี.ค. ๖๘	-
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ม.ค. ๖๘	-
๕	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล น้ำก่ำ	๒๘๓,๑๔๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๑๘,๐๘๐	๖๕,๐๖๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ)	๕๘๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๔๓,๓๓๖	๘๗,๙๕๘	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	๑,๓๒๓,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑,๑๖๖,๔๗๒	๑๕๖,๕๒๘	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม Top Up) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	๔๕,๑๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๔๕,๑๐๐	-	-	/	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๒๙๕,๘๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๗๖,๐๘๐	๑๙,๗๒๐	/	-	-	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลน้ำก่ำ)	๒๑๒,๘๕๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๙๒,๗๕๘	๒๐,๐๙๒	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๙๑,๓๕๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐๐,๔๘๕	๘๖๕	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๓	วัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม (นม)	๑,๘๖๒,๒๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑,๕๘๘,๗๒๐.๘๙	๒๗๓,๔๗๙.๑๑	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน)	๔๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	-
๑๕	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๙,๖๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๖,๓๘๓.๐๒	๑,๙๓๒.๙๘	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๖,๔๒๐ บาท
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต เทศบาลตำบลน้ำก่ำเป็นค่าอาหาร กลางวัน	๓,๒๐๔,๖๕๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๓,๐๑๔,๓๐๑	๑๙๐,๓๔๙	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ในเขต เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	/	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (๓) ศพอส.เทศบาลตำบลน้ำก่ำ	๕๐,๐๐๐	๕๑,๒๐๐	๘๐๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาว ประเพณี ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๖๗๕,๖๐๐	๒๔,๔๐๐	/	-	-	ส.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการอุดหนุนประเพณีไหลเรือไฟ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ส.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนางานกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-
๒	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเปิดศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลน้ำ ก่ำ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-
๓	โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver)	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	/	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	-
๔	โครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติด และ ปัญหาบุหรี่ ตำบลน้ำก่ำ	๔๐,๐๐๐	๑๕๖,๑๗๐	๓,๘๓๐	/	-	-	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๓๐๐	๖,๗๐๐	/	-	-	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	-
๖	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๔๐,๐๐๐	๒๒,๐๗๐	๑๗,๙๓๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-
๘	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๘,๗๓๕	๑,๒๖๕	/	-	-	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาสาสมัคร การแพทย์ฉุกเฉิน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	-
๑๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๗๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๔๖,๙๕๐	๒๓,๐๕๐	/	-	-	มี.ค. – พ.ค. ๖๘	-
๑๑	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อ ลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๒	๘	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-
๑๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และบุคคล อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๐	๒๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-
๑๓	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๙๕๐	๘,๐๕๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-
๑๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำก่ำกลาง	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. – ก.ย. ๖๘	-
๑๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งโพธิ์	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. – ก.ย. ๖๘	-
๑๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำก่ำใต้	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. – ก.ย. ๖๘	-
๑๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านคับพวง	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. – ก.ย. ๖๘	-
๑๘	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านนาคำ	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. – ก.ย. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหู่	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-
๒๐	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านทรายมูล	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-
๒๑	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านคำผักแพว	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-
๒๒	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านดอนข้าวหลาม	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-
๒๓	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-
๒๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสังข์	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-
๒๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระพังทอง	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-
๒๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาคำเจริญ	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-
๒๗	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันติสุข	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-
๒๘	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกน้อย	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-
๒๙	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าวหลามเหนือ	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๐	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำกำน้อย	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-
๓๑	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-
๓๒	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๙ บ้านเหล่าเจริญ	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-
๓๓	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล	๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	/	-	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๐	๓๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ ขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐	๔๕,๑๕๐	๔,๘๕๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๙๖๘,๔๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๔,๘๐๕,๘๐๐	๑,๑๖๒,๖๐๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-
๒	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๖๗๖,๘๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๓,๔๕๐,๘๐๐	๒๒๖,๐๐๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๖๘,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๔๔,๕๐๐	๒๓,๕๐๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-
๒	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลน้ำก่ำ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-
๔	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	/	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	โอนลด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลน้ำคำ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในเทศกาลต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	/	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	โอนลด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการซ้อมแผนอพยพและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น(อบรมป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-
๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรม ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	-	-	/	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	โอนลด งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท
๔	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	/	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	โอนลด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕	โครงการปฏิบัติการธาตุพนมรมเย็น ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	๗๓,๓๑๐	๒๖,๖๙๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	
๗	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	