



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลน้ำก่ำ อำเภอรอดุพนม จังหวัดนครพนม

ที่ นพ ๕๓๒๐๑/ ๖๙๕๕

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน) ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๘

- กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

## ๓. กฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำไว้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๖ การรายงานผลการดำเนินงาน ข้อ ๐๐๖ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ในรอบ ๖ เดือนแรก

## ๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๖ การรายงานผลการดำเนินงาน เห็นควรนำเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ พร้อมทั้งปิดประกาศนี้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลและประกาศผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารนี้

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนัฐธิณี สิมรุธ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น.....

(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแห่)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น.....

(นายสิทธิพงษ์ แก้วภูมิแห่)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

ความเห็น/ข้อสั่งการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

- อนุมัติ

(นายพิศักดิ์สัน เสนโนฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม



ประกาศเทศบาลตำบลน้ำก่ำ  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำก่ำจึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์

น้ำกำน่าอยู่ เชิดชูศาสนา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

ข. พันธกิจ

น้ำกำน่าอยู่ เชิดชูศาสนา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบภายใน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายภักดิ์สัน เสนอฤทธิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำก่ำ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (สายข้ามห้วยจิมาย) บ้านน้ำก่ำกลาง หมู่ที่ ๑    | ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๓.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๙ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ | ๔๘๐,๐๐๐                        | ม.ค.๖๙ -<br>ก.ย.๖๙    |                        | ✓                        |                        | ๔๘๐,๐๐๐                           |          |
| ๒            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ หมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สายบ้านดอนข้าวหลาม) หมู่ที่ ๙                 | ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ  | ๑๘๕,๐๐๐                        | ม.ค.๖๙ -<br>ก.ย.๖๙    |                        | ✓                        |                        | ๑๘๕,๐๐๐                           |          |
| ๓            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายทางเข้าห่อปู้ตา) บ้านน้ำคำเจริญ หมู่ที่ ๑๓ | ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ | ๕๐๐,๐๐๐                        | ม.ค.๖๙ -<br>ก.ย.๖๙    |                        | ✓                        |                        | ๕๗๐,๐๐๐                           |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                            | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                             |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๔            | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ<br>ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๔<br>(ทางเข้าสำนักสงฆ์ภูค่า)<br>บ้านดอนข้าวหลามเหนือ<br>หมู่ที่ ๑๖     | ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐<br>เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๒๑๒ ตารางเมตร ก่อสร้างตาม<br>แบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ  | ๑๓๕,๐๐๐                     | ม.ค.๖๙ -<br>ก.ย.๖๙    |                        | ✓                        |                        | ๑๓๕,๐๐๐                           |          |
| ๕            | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ<br>ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๕<br>(สายบ้านดอนข้าวหลาม<br>เหนือ) บ้านดอนข้าวหลาม<br>เหนือ หมู่ที่ ๑๖ | ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐<br>เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตาม<br>แบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ | ๓๖๕,๐๐๐                     | ม.ค.๖๙ -<br>ก.ย.๖๙    |                        | ✓                        |                        | ๓๖๕,๐๐๐                           |          |
| ๖            | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ<br>ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๖ (ข้างวัด<br>ป่าอรัญญาราม) บ้านเหล่า<br>เจริญ หมู่ที่ ๑๙              | ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐<br>เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ  | ๓๕๕,๐๐๐                     | ม.ค.๖๙ -<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๓๕๕,๐๐๐                           |          |
| ๗            | โครงการก่อสร้างปรับปรุง<br>อาคารอเนกประสงค์เทศบาล<br>ตำบลน้ำก่ำ จำนวน ๑ หลัง                                                                                               | ก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์<br>เทศบาลตำบลน้ำก่ำ เป็นห้องประชุม<br>ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร                               | ๕๐๐,๐๐๐                     | ม.ค.๖๙ -<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๕๐๐,๐๐๐                           |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                     | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                             |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๘            | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ<br>ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑<br>(ซอยบ้านพอหม้อ)<br>บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓ | <u>ช่วงที่ ๑</u> ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร<br>ยาว ๙๐.๐๐ เมตร<br><u>ช่วงที่ ๒</u> ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๕.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ  | ๑๗๒,๐๐๐                     | พ.ย.๖๘ -<br>ก.พ.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๗๒,๐๐๐                           |          |
| ๙            | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ<br>ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๒<br>(สายห้วยบ้าน) บ้านคืบพวง<br>หมู่ที่ ๔      | ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                                           | ๕๐๐,๐๐๐                     | พ.ย.๖๘ -<br>ก.พ.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๕๐๐,๐๐๐                           |          |
| ๑๐           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง<br>๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓<br>(สายบ้านทุ) บ้านทุ หมู่ที่ ๖                | <u>ช่วงที่ ๑</u> ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร<br><u>ช่วงที่ ๒</u> ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๔๙.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๗ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ | ๔๓๗,๐๐๐                     | พ.ย.๖๘ -<br>ก.พ.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๔๓๗,๐๐๐                           |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                   | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                             |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๑           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง<br>๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๔<br>(สายบ้านหูก) บ้านหูก หมู่ที่ ๖                                  | <u>ช่วงที่ ๑</u> ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๔๖.๐๐ เมตร<br><u>ช่วงที่ ๒</u> ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๓.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ | ๑๐๓,๐๐๐                     | พ.ย.๖๘ –<br>ก.พ.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๐๓,๐๐๐                           |          |
| ๑๒           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำ<br>ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๕<br>(สายริมเขื่อนแม่น้ำโขง)<br>บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ ๑๐          | ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๓๗.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                                          | ๘๗,๐๐๐                      | พ.ย.๖๘ –<br>ก.พ.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๘๗,๐๐๐                            |          |
| ๑๓           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง<br>๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๖ (สาย<br>ทางเข้าสำนักสงฆ์ดอนเสนา)<br>บ้านสระพังทอง หมู่ที่ ๑๒       | ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๖๘.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                                          | ๑๑๙,๐๐๐                     | พ.ย.๖๘ –<br>ก.พ.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๑๙,๐๐๐                           |          |
| ๑๔           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้าน ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง<br>๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๗ (สาย<br>ทางเข้าสำนักสงฆ์ภูค่า) บ้าน<br>ดอนข้าวหลามเหนือ หมู่ที่ ๑๖ | ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                                         | ๕๐๐,๐๐๐                     | พ.ย.๖๘ –<br>ก.พ.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๕๐๐,๐๐๐                           |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                   | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                             |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๕           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง<br>๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๘ (สายหอ<br>ถึงประปา) บ้านดอนข้าว<br>หลามเหนือ หมู่ที่ ๑๖        | ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ         | ๒๙๐,๐๐๐                     | พ.ย.๖๘ –<br>ก.พ.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๐๙,๐๐๐                           |          |
| ๑๖           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน<br>ในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐<br>หมู่บ้าน จุดที่ ๙ (สายทางเข้า<br>สำนักสงฆ์ดอนม่วงไข่)<br>บ้านน้ำก่าน้อย หมู่ที่ ๑๗   | ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตาราง<br>เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำ<br>ก่ำ | ๕๐๐,๐๐๐                     | พ.ย.๖๘ –<br>ก.พ.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๕๐๐,๐๐๐                           |          |
| ๑๗           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง<br>๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๐ (สาย<br>ภายในหมู่บ้านน้ำก่าน้อย)<br>บ้านน้ำก่าน้อย หมู่ที่ ๑๗ | ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ         | ๑๘๐,๐๐๐                     | พ.ย.๖๘ –<br>ก.พ.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๘๐,๐๐๐                           |          |
| ๑๘           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง<br>๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๑ (สาย<br>ทางช้างงำน้ำกำรือรท์) บ้าน<br>น้ำก่าน้อย หมู่ที่ ๑๗   | ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๓๐.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ          | ๗๑,๐๐๐                      | พ.ย.๖๘ –<br>ก.พ.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๗๑,๐๐๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                    | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                             |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๙           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง<br>๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๒ (ซอย<br>โรงน้ำพรทิพย์) บ้านน้ำก่ำใหม่<br>พัฒนา หมู่ที่ ๑๘         | ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร<br>ยาว ๒๒๘.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๗๙๘ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ<br>เทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                                         | ๔๖๐,๐๐๐                     | พ.ย. ๖๘ -<br>ก.พ. ๖๙  | ✓                      |                          |                        | ๔๖๐,๐๐๐                           |          |
| ๒๐           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง<br>๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๓ (ซอย<br>หน้าบ้านก้านวลล์) บ้าน<br>เหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๙           | ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๗๗.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                                           | ๑๓๕,๐๐๐                     | พ.ย. ๖๘ -<br>ก.พ. ๖๙  | ✓                      |                          |                        | ๑๓๕,๐๐๐                           |          |
| ๒๑           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง<br>๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๔ (สาย<br>บ้านเหล่าเจริญ) บ้านเหล่า<br>เจริญ หมู่ที่ ๑๙             | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๑๘๘ ตารางเมตร ก่อสร้างตาม<br>แบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                                           | ๑๑๑,๐๐๐                     | พ.ย. ๖๘ -<br>ก.พ. ๖๙  | ✓                      |                          |                        | ๑๑๑,๐๐๐                           |          |
| ๒๒           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้านในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง<br>๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑๕ (สาย<br>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตงหมู่)<br>บ้านใหม่ทรายมูล หมู่ที่ ๒๐ | <u>ช่วงที่ ๑</u> ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๙๙.๐๐ เมตร<br><u>ช่วงที่ ๒</u> ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๔๕.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ | ๒๕๒,๐๐๐                     | พ.ย. ๖๘ -<br>ก.พ. ๖๙  | ✓                      |                          |                        | ๒๕๒,๐๐๐                           |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                       | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                             |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๒๓           | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำ<br>ก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๑<br>(ถนนสายบ้านแก่งโพธิ์)<br>บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ | ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๔.๕๐ เมตร<br>ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร<br>ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๔.๕๐ เมตร<br>ยาว ๕๒.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๒ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๙ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ | ๕๐๐,๐๐๐                     | ต.ค.๖๘ -<br>ม.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๕๐๐,๐๐๐                           |          |
| ๒๔           | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำ<br>ก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๒<br>(สาย รพ.สต.น้ำก่ำ)<br>บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓    | ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๒ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                             | ๑๖๗,๐๐๐                     | ต.ค.๖๘ -<br>ม.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๖๗,๐๐๐                           |          |
| ๒๕           | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำ<br>ก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๓<br>(สายบ้านน้ำก่ำใต้)<br>บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓    | ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๘๑.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๒ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๓ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                              | ๑๒๑,๐๐๐                     | ต.ค.๖๘ -<br>ม.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๒๑,๐๐๐                           |          |
| ๒๖           | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำ<br>ก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๔<br>(สายเชื่อมบ้านสระพังทอง)<br>บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๖   | ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๒ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                             | ๒๙๑,๐๐๐                     | ต.ค.๖๘ -<br>ม.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๙๑,๐๐๐                           |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๒๗           | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำ<br>ก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๕<br>(ซอยข้างโรงเรียน)<br>บ้านที่ หมู่ที่ ๖         | ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร<br>ยาว ๕๐.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๒ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                                                                                                                                            | ๑๒๓,๐๐๐                        | ต.ค.๖๘ -<br>ม.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๒๓,๐๐๐                           |          |
| ๒๘           | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำ<br>ก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๖<br>(สายหลังวัดสมสะอาด) บ้าน<br>ทรายมูล หมู่ที่ ๗  | <u>ช่วงที่ ๑</u> ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๙๖.๐๐ เมตร<br><u>ช่วงที่ ๒</u> ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร<br><u>ช่วงที่ ๓</u> ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๔๖.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๒ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๘ ตารางเมตร<br>วางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ | ๕๐๐,๐๐๐                        | ต.ค.๖๘ -<br>ม.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๕๐๐,๐๐๐                           |          |
| ๒๙           | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลน้ำ<br>ก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน จุดที่ ๗<br>(ซอยบ้าน ผอ.ภราดร) บ้าน<br>โนนสังข์ หมู่ที่ ๑๑ | ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๒ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                                                                                                                                           | ๒๓๘,๐๐๐                        | ต.ค.๖๘ -<br>ม.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๓๘,๐๐๐                           |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                         | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                             |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๓๐           | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ถนนลูกรังภายในหมู่บ้านใน<br>เขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐<br>หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (สายบ้านน้ำ<br>กำน้อย) บ้านน้ำกำน้อย<br>หมู่ที่ ๑๗ | ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๓๖๘.๐๐ เมตร<br>ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร<br>หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า<br>๓๓๒ ลูกบาศก์เมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ | ๘๐,๐๐๐                      | ม.ค.๖๙ -<br>มี.ค.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๘๐,๐๐๐                            |          |
| ๓๑           | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ลูกรังภายในหมู่บ้านในเขต<br>ตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน<br>จุดที่ ๒ (สายบ้านค้ำแกว)<br>บ้านค้ำแกว หมู่ที่ ๘               | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๒๓๕ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร<br>หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า<br>๑๘๘ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบ<br>เทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                       | ๗๐,๐๐๐                      | ม.ค.๖๙ -<br>มี.ค.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๗๐,๐๐๐                            |          |
| ๓๒           | โครงการวางท่อระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ<br>พักในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐<br>หมู่บ้าน จุดที่ ๑ (สายบ้านแก่ง<br>โพธิ์) บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ | วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๒๘๐ ท่อน<br>พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒๙ บ่อ<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                                          | ๕๐๐,๐๐๐                     | ม.ค.๖๙ -<br>มี.ค.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๔๙๙,๐๐๐                           |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                  | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                             |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๓๓           | โครงการวางท่อระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ<br>พักในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐<br>หมู่บ้าน จุดที่ ๒ (สายท้าย<br>หมู่บ้านถึงลำห้วยโตน)<br>บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓ | วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร<br>จำนวน ๑๙๗ ท่อนพร้อมท่อพัก ค.ส.ล.<br>จำนวน ๑๐ บ่อ ก่อสร้างตามแบบ<br>เทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                   | ๔๕๔,๐๐๐                     | ม.ค.๖๙ –<br>มี.ค.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๔๓๗,๐๐๐                           |          |
| ๓๔           | โครงการวางท่อระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ<br>พักในเขตตำบลน้ำก่ำทั้ง ๒๐<br>หมู่บ้าน จุดที่ ๓ (สายบ้านน้ำ<br>ก่ำใต้) บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓               | วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๔ ท่อน พร้อมท่อพัก ค.ส.ล.<br>จำนวน ๒ บ่อ ก่อสร้างตามแบบเทศบาล<br>ตำบลน้ำก่ำ                                                     | ๒๐,๐๐๐                      | ธ.ค.๖๘ –<br>มี.ค.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| ๓๕           | โครงการก่อสร้าง<br>รางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน<br>บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ที่ ๓                                                                                            | ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร<br>ยาว ๑๖๕ เมตร<br>ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                                                                                     | ๕๐๐,๐๐๐                     | ธ.ค.๖๘ –<br>มี.ค.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๔๙๙,๐๐๐                           |          |
| ๓๖           | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ<br>ด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ<br>บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบล<br>น้ำก่ำ อำเภอธำพูน<br>จังหวัดนครพนม                                     | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า<br>พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒<br>ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธำพูน จังหวัด<br>นครพนม เพื่อจัดซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์<br>ไฟฟ้าขนาด ๑๕๐HP ๓๘๐V จำนวน ๑ ตู้ | ๑๕๐,๐๐๐                     | ต.ค.๖๘ –<br>ธ.ค.๖๘    | ✓                      |                          |                        | ๑๕๐,๐๐๐                           |          |

| ลำดับ<br>ที่   | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                        | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                             |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๓๗             | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ<br>ด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ<br>บ้านน้ำก่ำเหนือ<br>หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำก่ำ<br>อำเภอธาดัพพนม<br>จังหวัดนครพนม | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า<br>พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่<br>๑๐ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาดัพพนม<br>จังหวัดนครพนม เพื่อจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า<br>ขนาด ๑๕๐HP ๑๑๐kw ๓๘๐V<br>จำนวน ๑ ตู้ | ๒๘๐,๐๐๐                     | ต.ค.๖๘ –<br>ธ.ค.๖๘    | ✓                      |                          |                        | ๒๘๐,๐๐๐                           |          |
| รวม ๓๗ โครงการ |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | ๑๐,๔๓๑,๐๐๐                  |                       |                        |                          |                        | ๑๐,๓๐๐,๐๐๐                        |          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

เทศบาลตำบลนากำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน<br>โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล<br>นากำ                      | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามจัดโครงการแข่งขัน<br>กีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนากำ<br>ประจำปี ๒๕๖๔ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล<br>ตำบลนากำ                                                                                            | ๒๘,๐๐๐                         | ธ.ค.๖๔                | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| ๒            | โครงการส่งเสริมกิจกรรม<br>พัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายเดิน<br>ทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม<br>พัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือ –<br>เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนากำ                                                                                                        | ๑๐,๐๐๐                         | ธ.ค.๖๔                | ✓                      |                          |                        | ๑๐,๐๐๐                            |          |
| ๓            | โครงการปัจฉิมนิเทศ                                                                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดตามโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.๖ ที่จบการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนากำ                                                                                                                          | ๑๐,๐๐๐                         | มี.ค.๖๔               | ✓                      |                          |                        | ๑๐,๐๐๐                            |          |
| ๔            | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                             | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็ก<br>แห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าพิธีเปิด<br>- ปิดงาน<br>ค่ารางวัล ค่าของขวัญ ค่าตอบแทนการแสดง<br>ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจัดสถานที่<br>ค่าจัดจัดนิทรรศการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๘๐,๐๐๐                         | ม.ค.๖๔                | ✓                      |                          |                        | ๘๐,๐๐๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                            | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๕            | โครงการที่อ่านหนังสือ<br>ท้องถิ่นรักการอ่าน                                                                                | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการที่อ่าน<br>หนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน                                                                                                                            | ๑๐,๐๐๐<br>(บาท)                | มิ.ย.๖๙ –<br>ก.ย.๖๙   |                        |                          | ✓                      | ๐                                 |          |
| ๖            | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (ค่าจัดการ<br>เรียนการสอน (รายหัว)<br>โรงเรียนอนุบาล<br>เทศบาลตำบลน่าน | (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)<br>โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน่าน)<br>- ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)<br>ตามจำนวนเด็ก<br>อัตราคนละ ๒,๐๔๐ บาท/คน/ปี<br>- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ ๒,๒๘๐<br>บาท/คน/ปี | ๒๓๗,๗๐๐                        | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๙๐,๕๖๐                           |          |
| ๗            | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (ค่าอาหาร<br>กลางวันโรงเรียน<br>อนุบาลเทศบาลตำบล<br>น่าน)              | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา<br>(ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กสังกัดโรงเรียน<br>อนุบาลเทศบาลตำบลน่าน)<br>จำนวน ๒๐๐ วัน ในอัตราตามขนาด<br>ของสถานศึกษา | ๕๔๐,๐๐๐                        | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๔๘๗,๒๙๖                           |          |
| ๘            | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (โครงการ<br>อาหารกลางวันศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก)                        | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลน่าน<br>ทั้ง ๘ แห่ง<br>จำนวน ๒๔๕ วัน                  | ๑,๒๓๔,๘๐๐                      | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑,๐๒๘,๔๔๘                         |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                      | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๙            | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา<br>ค่าจัดการเรียนการ<br>สอน<br>(รายหัวส่วนเพิ่ม<br>Top Up)<br>โรงเรียนอนุบาล<br>เทศบาลตำบลน้ำก่ำ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ<br>เรียนการ (รายหัว<br>ส่วนเพิ่ม Top Up) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล<br>ตำบลน้ำก่ำ)<br>- ระดับประถมศึกษา คนละ ๒๕๐ บาท/ภาค<br>เรียน                                  | ๔๕,๐๐๐                         | พ.ค.๖๙ –<br>ส.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๓๑,๕๐๐                            |          |
| ๑๐           | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา<br>(ค่าจัดการเรียนการ<br>สอนของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก)                                           | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ<br>เรียนการสอน<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลตำบล<br>น้ำก่ำทั้ง ๘ แห่ง) จัดสรรตามจำนวนเด็ก<br>(อายุ ๒ – ๕ ปี) อัตราคนละ<br>๒,๐๔๐ บาท/คน/ปี                 | ๒๘๕,๖๐๐                        | ก.พ.๖๙ –<br>พ.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๔๔,๘๐๐                           |          |
| ๑๑           | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา<br>(ค่าใช้จ่ายในการจัด<br>การศึกษาสำหรับ<br>โรงเรียนอนุบาล<br>เทศบาลตำบลน้ำ<br>ก่ำ)              | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน<br>การจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนอนุบาล<br>เทศบาลตำบลน้ำก่ำ) รายละเอียดดังนี้<br>๑. ค่าหนังสือเรียน<br>- ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)<br>คนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี | ๑๗๙,๔๐๐                        | ม.ค.๖๙ –<br>ส.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๗๘,๔๐๕                           |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
|              |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับประถมศึกษา จำแนกเป็น               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ ๖๕๖ บาท/คน/ปี</li> <li>2. ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ ๖๕๐ บาท/คน/ปี</li> <li>3. ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ ๖๕๓ บาท/คน/ปี</li> <li>4. ประถมศึกษาปีที่ ๔ คนละ ๗๐๗ บาท/คน/ปี</li> <li>5. ประถมศึกษาปีที่ ๕ คนละ ๘๔๖ บาท/คน/ปี</li> <li>6. ประถมศึกษาปีที่ ๖ คนละ ๘๕๙ บาท/คน/ปี</li> </ol> </li> <li>2. ค่าอุปกรณ์การเรียน</li> <li>- ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) คนละ ๒๙๐ บาท/คน/ปี</li> <li>- ระดับประถมศึกษา คนละ ๔๔๐ บาท/คน/ปี</li> <li>3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน</li> <li>- ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) คนละ ๓๒๕ บาท/คน/ปี</li> <li>- ระดับประถมศึกษา คนละ ๔๐๐ บาท/คน/ปี</li> <li>4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</li> <li>- ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) คนละ ๕๗๐ บาท/คน/ปี</li> <li>- ระดับประถมศึกษา คนละ ๖๓๐ บาท/คน/ปี</li> </ul> |                                |                       |                        |                          |                        |                                   |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๒           | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา<br>(ค่าใช้จ่ายในการจัด<br>การศึกษาสำหรับ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน<br/>ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน<br/>การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก<br/>เล็ก) จัดสรรตามจำนวนเด็กปฐมวัยของศูนย์<br/>พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลน้ำ<br/>ก่ำ ทั้ง ๘ แห่ง</p> <p>อายุ ๓ - ๕ ปี รายละเอียดดังนี้</p> <p>๑. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/<br/>คน/ปี</p> <p>๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคน<br/>ละ ๒๕๐ บาท/คน/ปี</p> <p>๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕<br/>บาท/คน/ปี</p> <p>๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา<br/>คนละ ๕๓๐ บาท/คน/ปี</p> | ๑๐๖,๘๐๐                        | มี.ย.๖๙ -<br>ส.ค.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๘๕,๘๗๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๓           | วัสดุงานบ้าน<br>งานครัว อาหาร<br>เสริม (นม) | ๑. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล<br>ตำบลน้ำก่ำ<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ<br>โรงเรียน<br>อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ จำนวน ๒๖๐ วัน<br>๒. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด<br>เทศบาลตำบลน้ำก่ำ<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)<br>ให้กับศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ทั้ง ๘ แห่ง<br>จำนวน ๒๖๐ วัน<br>๓. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาล<br>ตำบลน้ำก่ำ<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ<br>โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ<br>ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาล<br>ตำบลน้ำก่ำ<br>ทั้ง ๘ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน | ๑,๕๗๕,๘๐๐                      | ต.ค.๖๕ -<br>ก.ย.๖๕    | ✓                      |                          |                        | ๑,๕๕๐,๕๖๓.๕๐                      |          |

| ลำดับ<br>ที่   | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                               | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๔             | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา<br>(ค่าปัจจัยพื้นฐาน<br>สำหรับนักเรียน<br>ยากจน)                              | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน<br>ยากจนสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาล<br>ตำบลนาก้า)<br>- ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖)<br>* อัตราคนละ ๕๐๐ บาท/คน/ปี)<br>เรียน (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี)<br>* จัดสรรเป็นรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลจาก<br>ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนของกองทุน<br>เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) | ๒๖,๐๐๐                         | ต.ค.๖๘ -<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๖,๐๐๐                            |          |
| ๑๕             | ค่าบริการสื่อสาร<br>และโทรคมนาคม                                                                                                  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม<br>(ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนสำหรับโรงเรียน<br>อนุบาลเทศบาลตำบลนาก้า)                                                                                                                                                                                                                                                                    | ๑๖,๐๐๐                         | ต.ค.๖๘ -<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๓,๔๖๒.๕๖                         |          |
| ๑๖             | อุดหนุนโรงเรียน<br>สังกัดสำนักงาน<br>คณะกรรมการ<br>ศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>(สพฐ.) ในเขต<br>เทศบาลตำบลนาก้า<br>เป็นค่าอาหาร<br>กลางวัน | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด<br>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น<br>พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลนาก้า<br>เป็นค่าอาหาร<br>กลางวัน จำนวน ๘ แห่ง จำนวน ๒๐๐ วัน                                                                                                                                                                                                         | ๓,๐๐๗,๐๐๐                      | ต.ค.๖๘ -<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒,๙๒๙,๒๒๒                         |          |
| รวม ๑๖ โครงการ |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๓,๐๓๙,๐๐๐                      |                       |                        |                          |                        | ๖,๔๙๑,๖๘๔.๕๖                      |          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                                                                                        |
| ๑             | โครงการสงเคราะห์<br>ผู้ยากไร้ ในเขต<br>เทศบาลตำบลน้ำก่ำ                                                | เพื่อใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขต<br>เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ<br>ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศ ณ<br>วันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๖๖ | ๑๐๐,๐๐๐                        | ต.ค.๖๘ -<br>ก.ย.๖๙    |                        |                          | ✓                      | ๐                                 |                                                                                        |
| ๒             | โครงการส่งเสริม<br>และพัฒนาทักษะ<br>ชีวิตเด็กและเยาวชน                                                 | - เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและ<br>พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เช่น ค่าป้าย<br>โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ<br>ในการฝึกอบรม และอื่นๆ เป็นต้น                                                     | ๓๐,๐๐๐                         | พ.ค.๖๙ -<br>ก.ย.๖๙    |                        |                          | ✓                      | ๐                                 |                                                                                        |
| ๓             | โครงการส่งเสริม<br>กีฬาเยาวชนตำบล<br>น้ำก่ำเข้าร่วมแข่งขัน<br>ระดับตำบล อำเภอ<br>จังหวัด และ<br>ประเทศ | เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมกีฬา<br>เยาวชนตำบลน้ำก่ำ เข้าร่วมแข่งขันระดับตำบล<br>อำเภอ จังหวัด และประเทศเช่น ค่าป้ายโครงการ<br>ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่างๆในการ<br>ฝึกอบรม และอื่นๆ เป็นต้น                | ๒๐๐,๐๐๐                        | พ.ค.๖๙ -<br>ก.ย.๖๙    |                        |                          | ✓                      | ๐                                 | โอนตั้งจ่าย<br>เป็นรายการ<br>ใหม่<br>ในแผนงาน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ |
| รวม 3 โครงการ |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | ๓๓๐,๐๐๐                        |                       |                        |                          |                        | ๐                                 |                                                                                        |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)**  
**เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)**

**ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| ลำดับ<br>ที่         | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|                      |                                                                      |                                                                                                                                                         |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑                    | โครงการโรงเรียน<br>ผู้สูงอายุนครพนม<br>(๓) ศพอส.เทศบาล<br>ตำบลน้ำก่ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและกิจกรรม<br>ต่าง ๆ ของโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (๓)<br>ศพอส.เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ประจำปี ๒๕๖๙                             | ๕๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๑๖,๐๐๐   | ต.ค.๖๘ -<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๕๑,๖๕๐                            |          |
| ๒                    | โครงการฝึกอบรม<br>อาชีพสตรี                                          | เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพ<br>สตรีในตำบลน้ำก่ำ เช่น ค่าป้ายโครงการ<br>ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่างๆในการ<br>ฝึกอบรม และอื่น ๆ เป็นต้น | ๓๐,๐๐๐                         | ต.ค.๖๘ -<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๓๐,๐๐๐                            |          |
| <b>รวม ๒ โครงการ</b> |                                                                      |                                                                                                                                                         | <b>๘๖,๐๐๐</b>                  |                       |                        |                          |                        | <b>๘๑,๖๕๐</b>                     |          |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)**  
**เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)**

**๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคมและการศึกษาความสงบภายใน**  
**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | โครงการจัดงาน<br>แข่งขันเรือยาว<br>ประเพณี ประจำปี<br>๒๕๖๙                                | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณี<br>แข่งขันเรือตำบลน้ำก่ำ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร<br>ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด – ปิด<br>งาน ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าเทียบเรือ<br>ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาบริการ<br>ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | ๕๐๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๑๕๐,๐๐๐ | ส.ค.๖๙ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๖๕๐,๐๐๐                           |          |
| ๒            | โครงการอุดหนุน<br>ประเพณีไหลเรือไฟ                                                        | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการตาม<br>โครงการอุดหนุนประเพณีไหลเรือไฟประจำปี<br>พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดนครพนม                                                                                                                                                             | ๕๐,๐๐๐                         | ส.ค.๖๙ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๕๐,๐๐๐                            |          |
| ๓            | โครงการสนับสนุน<br>เพื่อจัดกิจกรรม<br>ประเพณีท้องถิ่น<br>ต่างๆ ในเขตพื้นที่<br>ตำบลน้ำก่ำ | เพื่อจ่ายเป็นสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมประเพณี<br>ท้องถิ่นต่างๆ ในเขตพื้นที่ ตำบลน้ำก่ำ ทั้ง 20<br>หมู่บ้าน ในตำบลน้ำก่ำ                                                                                                                                                       | ๒๐๐,๐๐๐                        | ต.ค.๖๙ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๘๐,๐๐๐                           |          |

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๔             | โครงการส่งเสริม<br>กีฬาเยาวชนตำบล<br>น้ำก่ำเข้าร่วมแข่งขัน<br>ระดับตำบล อำเภอ<br>จังหวัด และ<br>ประเทศ | เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมกีฬา<br>เยาวชนตำบลน้ำก่ำ เข้าร่วมแข่งขันระดับตำบล<br>อำเภอ จังหวัด และประเทศเช่น ค่าใช้จ่ายโครงการ<br>ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่างๆในการ<br>ฝึกอบรม และอื่นๆเป็นต้น | ๓๐๐,๐๐๐                        | พ.ค. ๖๙ –<br>ก.ย. ๖๙  | ✓                      |                          |                        | ๒๘๕,๒๒๐                           |          |
| รวม ๔ โครงการ |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | ๑,๒๐๐,๐๐๐                      |                       |                        |                          |                        | ๑,๑๖๕,๒๒๐                         |          |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)**  
**เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)**

**๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม**

**แผนงานสาธารณสุข**

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | โครงการพัฒนางาน<br>กิจกรรมที่เป็นอันตราย<br>ต่อสุขภาพตำบลน้ำก่ำ                                                         | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนางาน<br>กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตำบลน้ำก่ำ ค่า<br>จัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำเอกสาร ค่าโลกรางวัล เงิน<br>รางวัล ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัด<br>อบรม ป้ายประชาสัมพันธ์ การโฆษณา คู่มือ<br>แผนพับและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                  | ๒๐,๐๐๐                         | ก.พ.๖๙ -<br>ส.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๔,๙๕๐                             |          |
| ๒            | โครงการศึกษาดูงาน<br>เพื่อเปิดศูนยพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้<br>พิการ และบุคคลอื่นที่มี<br>ภาวะพึ่งพิงตำบลน้ำก่ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานเพื่อเปิดศูนย<br>พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคล<br>อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นแนวทางในการเปิด<br>ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ<br>บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลน้ำก่ำ เช่น ค่าจ้าง<br>เหมารถเดินทาง ค่าเช่า ที่พัก ค่าอาหารและ<br>เครื่องดื่ม ค่าจ่ายโครงการ ค่าของที่ระลึก ค่าเบี้ย<br>เลี้ยง ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนกรรมการ<br>ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรม<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และอื่นๆ ที่<br>เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม | ๕๐,๐๐๐                         | ต.ค.๖๘ -<br>ก.ย.๖๙    |                        |                          | ✓                      | ๐                                 |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                               | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๓            | โครงการฝึกอบรม<br>ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้<br>พิการ และบุคคล<br>อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง<br>(Care giver) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้ดูแล<br>ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง<br>(Care giver) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร<br>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง<br>จัดทำเอกสาร ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล<br>ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรม<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ การโฆษณา คู่มือ แผ่นพับ<br>และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม | ๒๐,๐๐๐                         | ม.ค.๖๙ -<br>มี.ค.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๑๙,๘๐๐                            |          |
| ๔            | โครงการป้องกัน<br>แก้ไขยาเสพติด<br>และปัญหาบุหรี่<br>ตำบลด่านเก่า                                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตาม<br>โครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติด และปัญหาบุหรื<br>ตำบลด่านเก่า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร<br>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง<br>จัดทำเอกสาร ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล<br>ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรม<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ การโฆษณา คู่มือ แผ่นพับ<br>และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม          | ๕๐,๐๐๐                         | มี.ค.๖๙ -<br>มี.ย.๖๙  | ✓                      |                          |                        | ๔,๙๕๐                             |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๕            | โครงการป้องกัน<br>และควบคุมโรค<br>ใช้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก เช่น ค่าทรายอะเบท คำนายาพ่นยุง คำน้ำมันเชื้อเพลิงในการพ่น หมอกควัน ค่าสเปรย์กำจัดยุง กิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำเอกสาร ค่าโลกรางวัล เงินรางวัล ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรม ป้ายประชาสัมพันธ์ การโฆษณา คู่มือ แผ่นพับ ค่าตอบแทนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดกิจกรรม | ๑๐๐,๐๐๐                        | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๗,๙๐๐                            |          |
| ๖            | โครงการป้องกัน<br>และระงับโรคติดต่อ           | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ โรคระบาดตามฤดูกาล ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำเอกสาร ค่าโลกรางวัล เงินรางวัล ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรม ป้ายประชาสัมพันธ์ การโฆษณา คู่มือ แผ่นพับและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด กิจกรรม                                                                                                                                | ๔๐,๐๐๐                         | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๔,๘๕๐                            |          |
| ๗            | โครงการช่วยเหลือ<br>ประชาชนด้าน<br>สาธารณสุข  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข ที่ได้รับผลกระทบ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณี โรคระบาดต่างๆ ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรม ป้าย ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา คู่มือ แผ่นพับและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม                                                                                                            | ๑๐,๐๐๐                         | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    |                        |                          | ✓                      | ๐                                 |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๘            | โครงการสำรวจ<br>ข้อมูลจำนวนสัตว์<br>และขึ้นทะเบียนสัตว์                                                             | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูล<br>จำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง<br>จัดทำเอกสาร ค่าโลกรางวัล เงินรางวัล<br>ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรม<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ การโฆษณา คู่มือ แผ่นพับและ<br>อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม                                                                                                                                                                                          | ๒๐,๐๐๐                         | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๙,๕๑๕                            |          |
| ๙            | โครงการฝึกอบรม<br>ฟื้นฟูอาสาสมัคร<br>การแพทย์ฉุกเฉิน                                                                | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟู<br>อาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น การช่วยฟื้นคืน<br>ชีพเบื้องต้น การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์<br>ฉุกเฉิน ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำเอกสาร ค่าโล<br>รางวัล เงินรางวัล ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>การจัดอบรม ป้ายประชาสัมพันธ์ การโฆษณา<br>คู่มือ แผ่นพับและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ<br>ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ | ๑๐,๐๐๐                         | ก.พ.๖๙ –<br>เม.ย.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๑๐,๐๐๐                            |          |
| ๑๐           | โครงการป้องกัน<br>และควบคุมโรคพิษ<br>สุนัขบ้า ซึ่งเคลื่อน<br>โครงการสัตว์ปลอด<br>โรค คนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและ<br>ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขับเคลื่อนโครงการสัตว์<br>ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น<br>ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ยา<br>คุมกำเนิด กิจกรรมทำหมันสุนัขแมว ค่าจัดซื้อ<br>จัดจ้าง จัดทำเอกสาร ค่าโลกรางวัล เงินรางวัล<br>ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรม<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ การโฆษณา คู่มือ แผ่นพับและ<br>อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม                                                    | ๑๗๐,๐๐๐                        | ม.ค.๖๙ –<br>พ.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๖๓,๙๐๐                           |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๑           | โครงการสร้างเสริม<br>สุขภาพเชิงรุก เพื่อ<br>ลดภาวะคลออดก่อน<br>กำหนด                                         | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างเสริม<br>สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนด เช่น<br>การจัดหาสิ่งของช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ<br>เสี่ยง ค่าจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำเอกสาร ค่าโล่รางวัล<br>เงินรางวัลประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัด<br>อบรม ป้ายประชาสัมพันธ์ การโฆษณา คู่มือ แผ่น<br>พับและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม                                                                                                  | ๒๐,๐๐๐                         | ก.ค.๖๙ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๙,๙๒๐                            |          |
| ๑๒           | โครงการสร้างเสริม<br>สุขภาพกลุ่มผู้<br>พิการและ<br>ผู้ด้อยโอกาสทาง<br>สังคม และบุคคล<br>อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม<br>สุขภาพกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม<br>และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การจัดหา<br>สิ่งของเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้พิการและ<br>ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กิจกรรมการให้ความรู้<br>แก่ผู้ดูแล ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำเอกสาร ค่าโล่<br>รางวัล เงินรางวัลประกาศนียบัตร ค่าวัสดุ<br>อุปกรณ์ การจัดอบรม ป้ายประชาสัมพันธ์ การ<br>โฆษณา คู่มือ แผ่นพับและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ<br>จัดกิจกรรม | ๒๐,๐๐๐                         | เม.ย.๖๙ –<br>ก.ย.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๑๘,๕๘๕                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๓           | โครงการพัฒนา<br>คุณภาพน้ำอุปโภค<br>บริโภคตำบลน้ำเก่า                  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ<br>น้ำอุปโภคบริโภคตำบลน้ำเก่า ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์<br>ตรวจคุณภาพน้ำ ค่าส่งตรวจคุณภาพน้ำ ค่าจัดซื้อ<br>จัดจ้าง จัดทำเอกสาร ค่าโลโก้วัสดุ เงินรางวัล<br>ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรม<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ การโฆษณา คู่มือ แผ่นพับ<br>และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม | ๒๐,๐๐๐                         | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๗,๐๐๐                             |          |
| ๑๔           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ ๑<br>บ้านน้ำกากลาง  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำกากลาง สำหรับการดำเนินงานตาม<br>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑<br>โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช<br>เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราช<br>กุมารีจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท                                  | ๒๐,๐๐๐                         | ม.ค.๖๙ –<br>เม.ย.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| ๑๕           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ ๒<br>บ้านแก่งโพธิ์  | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งโพธิ์ สำหรับการดำเนินงานตาม<br>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑<br>โครงการคือ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ<br>ย่าท่านย่ามะเร็งเต้านม จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท                                                                                                  | ๒๐,๐๐๐                         | ม.ค.๖๙ –<br>เม.ย.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| ๑๖           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ ๓<br>บ้านน้ำเก่าใต้ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำเก่าใต้ สำหรับการดำเนินงานตาม<br>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑<br>โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียน<br>และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ<br>เทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน<br>๒๐,๐๐๐ บาท                                 | ๒๐,๐๐๐                         | ม.ค.๖๙ –<br>เม.ย.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                               | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๗           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ ๔<br>บ้านคืบพวง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๔ บ้านคืบพวง สำหรับการดำเนินงานตาม<br>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑<br>โครงการคือ โครงการสร้างวัดด้านสาธารณสุข<br>จำนวน ๑ โครงการคือ โครงการสืบสานพระราช<br>ปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมิ่งเมืองด้าน<br>จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท            | ๒๐,๐๐๐                         | ม.ค.๖๙ -<br>เม.ย.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| ๑๘           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ ๕<br>บ้านนาคำ   | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๕ บ้านนาคำ สำหรับการดำเนินงานตาม<br>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑<br>โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช<br>เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุภาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท  | ๒๐,๐๐๐                         | ม.ค.๖๙ -<br>เม.ย.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| ๑๙           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่<br>๖ บ้านห้วย   | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๖ บ้านห้วย สำหรับการดำเนินงานตาม<br>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑<br>โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช<br>เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุภาฯ สยามบรมราช<br>กุมารี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท | ๒๐,๐๐๐                         | ม.ค.๖๙ -<br>เม.ย.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๒๐           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่<br>๗ บ้านทรายมูล     | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๗ บ้านทรายมูล สำหรับการดำเนินงานตาม<br>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑<br>โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช<br>เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท       | ๒๐,๐๐๐                         | ม.ค.๖๕ -<br>เม.ย.๖๕   | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| ๒๑           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่<br>๘ บ้านคำฝักแพ     | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๘ บ้านคำฝักแพ สำหรับการดำเนินงาน<br>ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน<br>๑ โครงการคือ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญห<br>ยาเสพติด To BE NUMBER ONE<br>จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท                                                                     | ๒๐,๐๐๐                         | ม.ค.๖๕ -<br>เม.ย.๖๕   | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| ๒๒           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่ ๙<br>บ้านดอนข้าวหลาม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่<br>ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่เหนือ สำหรับการดำเนินงานตาม<br>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑<br>โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช<br>เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราช<br>กุมารี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท | ๒๐,๐๐๐                         | ม.ค.๖๕ -<br>เม.ย.๖๕   | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๒๓           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่<br>๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่<br>ที่ ๑๐ บ้านน้ำก่ำเหนือ ตามโครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุขจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการ<br>พัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี<br>จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท                                           | ๒๐,๐๐๐                         | ม.ค.๖๙ -<br>เม.ย.๖๙   | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| ๒๔           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่<br>๑๑ บ้านโนนสังข์    | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสังข์ สำหรับการดำเนินงานตาม<br>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑<br>โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช<br>เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท  | ๒๐,๐๐๐                         | พ.ค.๖๙ -<br>ส.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| ๒๕           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่<br>๑๒ บ้านสระพังทอง   | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระพังทอง สำหรับการดำเนินงาน<br>ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน<br>๑ โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช<br>เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท | ๒๐,๐๐๐                         | พ.ค.๖๙ -<br>ส.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๒๖           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่<br>๑๓ บ้านน้ำคำเจริญ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำคำเจริญ สำหรับการดำเนินงาน<br>ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน<br>๑ โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช<br>เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท  | ๒๐,๐๐๐                         | พ.ค.๖๙ –<br>ส.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| ๒๗           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่<br>๑๔ บ้านสันติสุข   | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันติสุข สำหรับการดำเนินงานตาม<br>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑<br>โครงการคือ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน<br>ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ<br>เทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี<br>จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท                    | ๒๐,๐๐๐                         | พ.ค.๖๙ –<br>ส.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| ๒๘           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่<br>๑๕ บ้านโคกน้อย    | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกน้อย สำหรับการดำเนินงาน<br>ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน<br>๑ โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ<br>รัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี<br>จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท | ๒๐,๐๐๐                         | พ.ค.๖๙ –<br>ส.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                              | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๒๙           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่<br>๑๖ บ้านดอนข้าว<br>หลามเหนือ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนข้าวหลามเหนือ สำหรับบริการ<br>ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข จำนวน ๑ โครงการคือ โครงการ<br>สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า<br>ตากมัยมั่งเริงด้นม จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท                                                 | ๒๐,๐๐๐                         | พ.ค.๖๙ –<br>ส.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| ๓๐           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่<br>๑๗ บ้านนกก้าน้อย            | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๗ บ้านนกก้าน้อย สำหรับบริการดำเนินงาน<br>ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน<br>๑ โครงการคือ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระเจ้าตากมัยมั่งเริงด้นม<br>จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท                                                          | ๒๐,๐๐๐                         | พ.ค.๖๙ –<br>ส.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| ๓๑           | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่<br>๑๘ บ้านนกก้าใหม่<br>พัฒนา   | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๘ บ้านนกก้าใหม่พัฒนา สำหรับบริการเป็น<br>งานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>จำนวน ๑ โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท | ๒๐,๐๐๐                         | พ.ค.๖๙ –<br>ส.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่   | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๓๒             | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่<br>๑๙ บ้านเหล่าเจริญ      | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๙ บ้านเหล่าเจริญ สำหรับการค้าเงินงาน<br>ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน<br>๑ โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช<br>เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท   | ๒๐,๐๐๐                         | พ.ค.๖๙ –<br>ส.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| ๓๓             | โครงการตาม<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข หมู่ที่<br>๒๐ บ้านใหม่ทราย<br>มูล | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๒๐ บ้านใหม่ทรายมูล สำหรับการค้าเงินงาน<br>ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน<br>๑ โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช<br>เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราช<br>กุมารี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท | ๒๐,๐๐๐                         | พ.ค.๖๙ –<br>ส.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |
| รวม ๓๓ โครงการ |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ๔๕๐,๐๐๐                        |                       |                        |                          |                        | ๔๕๐,๐๐๐                           |          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

เทศบาลตำบลน้้ำก้า (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                             | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | โครงการพัฒนาการ<br>จัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการ<br>จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>กิจกรรมลดโลกร้อน กิจกรรมป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก<br>กิจกรรมเพิ่มปริมาณการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต<br>การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม<br>สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี การ<br>ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม<br>กิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพใน<br>พื้นที่ กิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่ง<br>น้ำสาธารณะ ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำเอกสาร<br>ค่าสำรวจวัด เงินรางวัล ประกาศนียบัตร คำสั่ง<br>อุปกรณ์ การจัดอบรม ป้ายประชาสัมพันธ์<br>การโฆษณา คู่มือ แผ่นพับและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>กับโครงการ | ๓๐,๐๐๐                         | ก.พ.๖๙ –<br>พ.ค.๖๙    |                        |                          | ✓                      | ๐                                 |          |

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๒             | โครงการปลูกต้นไม้<br>เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน<br>เขตพื้นที่ตำบลน้ำก่ำ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เพิ่ม<br>พื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลน้ำก่ำ เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าอบรมตามโครงการ ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำ<br>เอกสาร ค่าสร้างวัด เงินรางวัลประกาศนียบัตร<br>คำขวัญโครงการ คำขวัญไม่ คำจ้างเหมาบริการ<br>ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ คำจ้างเหมาจัดทำน้ำดื่ม<br>และอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้า<br>รวมกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์<br>และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๑๕,๐๐๐                         | พ.ค.๖๙ -<br>ส.ค.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๙,๘๕๐                             |          |
| ๓             | โครงการสำรวจและ<br>แก้ไขปัญหาหนี้เสีย<br>ในชุมชน                   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและแก้ไข<br>ปัญหาน้ำเสียในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมตาม<br>โครงการ ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำเอกสาร ค่าโล่<br>รางวัล เงินรางวัลประกาศนียบัตร คำขวัญโครงการ<br>คำขวัญโครงการ ค่าขวัญไม่ คำจ้างเหมาบริการ<br>ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ คำจ้างเหมาจัดทำน้ำดื่ม<br>และอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้า<br>รวมกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์<br>และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง      | ๑๐,๐๐๐                         | ก.พ.๖๙ -<br>พ.ค.๖๙    |                        |                          | ✓                      | ๐                                 |          |
| รวม ๓ โครงการ |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ๕๕,๐๐๐                         |                       |                        |                          |                        | ๙,๘๕๐                             |          |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)**  
**เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)**

**ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม**

แผนงานคณะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่         | โครงการ/<br>กิจกรรม                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑                    | โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ<br>ขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการ<br>สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โครงการโครงการสำรวจ<br>และแก้ไขปัญหาเสี้ยนในชุมชน กิจกรรมการ<br>พัฒนาการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่ต้นทาง กลาง<br>ทาง และปลายทาง เช่น การคัดแยกขยะ การ<br>จัดตั้งธนาคารขยะ กองทุนขยะ ค่าจัดซื้อ จัดจ้าง<br>จัดท่อก่อสร้าง ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล<br>ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรม<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ การโฆษณา คู่มือ แผ่นพับและ<br>อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม | ๕๐,๐๐๐                         | ต.ค.๖๘ -<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๔๒,๓๖๐                            |          |
| <b>รวม ๑ โครงการ</b> |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>๕๐,๐๐๐</b>                  |                       |                        |                          |                        | <b>๔๒,๓๖๐</b>                     |          |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ/<br>กิจกรรม                | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท)  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|               |                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                 |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑             | โครงการเบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ   | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต<br>เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปที่มี<br>คุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน<br>เบี้ยยังชีพกับเทศบาลตำบลน้ำก่ำไว้แล้ว                          | ๑๖,๔๙๑,๖๐๐                      | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๕,๔๖๔,๐๐๐                        |          |
| ๒             | โครงการเบี้ยยังชีพ<br>ความพิการ    | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ<br>ภายในเขตตำบลน้ำก่ำ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์<br>ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยขอรับการขอขึ้น<br>ทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ<br>เทศบาลตำบลน้ำก่ำ | ๓,๔๓๗,๖๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๓๖,๐๐๐ | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๓,๕๑๓,๖๐๐                         |          |
| ๓             | โครงการเบี้ยยังชีพ<br>ผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยเอดส์<br>ภายในเขตตำบลน้ำก่ำ<br>ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว<br>และรายได้นี้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูก<br>ทอดทิ้ง                                         | ๑๔๔,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๑๐,๐๐๐   | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๕๑,๕๐๐                           |          |
| รวม ๓ โครงการ |                                    |                                                                                                                                                                                                             | ๒๐,๔๘๓,๒๐๐                      |                       |                        |                          |                        | ๑๙,๑๒๙,๑๐๐                        |          |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)**  
**เทศบาลตำบลน้ก้า (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)**

**ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**แผนงานงานบริหารทั่วไป**

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                      | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | โครงการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี<br>ให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้                                                   | -โครงการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บให้บริการ<br>ด้านการจัดเก็บรายได้และ<br>ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้บริการ<br>ประชาชนด้านการชำระภาษีสะดวก<br>รวดเร็วของเทศบาลตำบลน้ก้า | ๕,๐๐๐                          | ก.พ.๖๔ –<br>พ.ค.๖๔    |                        |                          | ✓                      | ๐                                 |          |
| ๒            | โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี<br>และทะเบียนทรัพย์สิน                                                                    | -เพื่อใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบแผนที่<br>ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฝึกอบรมการ<br>ใช้งานแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลน้ก้า                                                            | ๓๐,๐๐๐                         | ธ.ค.๖๔ –<br>ก.พ.๖๔    |                        |                          | ✓                      | ๐                                 |          |
| ๓            | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์<br>การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลน้ก้า                                                          | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์<br>ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาล<br>ตำบลน้ก้า เพื่อประชาสัมพันธ์การ<br>จัดเก็บภาษีแก่หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบล<br>น้ก้า           | ๑๐,๐๐๐                         | ธ.ค.๖๔ –<br>มี.ค.๖๔   | ✓                      |                          |                        | ๙,๐๐๐                             |          |
| ๔            | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง<br>คุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะ<br>ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล<br>พนักงานเทศบาล<br>และพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม<br>เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ<br>คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล<br>พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง                            | ๒๐,๐๐๐                         | เม.ย.๖๔ –<br>ก.ย.๖๔   | ✓                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                            |          |

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ/กิจกรรม           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|               |                           |                                                           |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๕             | โครงการอบรมคณิศรนิเทศวิทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม<br>โครงการคณิศรนิเทศวิทย | ๒๐,๐๐๐                         | ก.ค.๖๙ -<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๙,๙๕๐                            |          |
| รวม ๕ โครงการ |                           |                                                           | ๘๕,๐๐๐                         |                       |                        |                          |                        | ๘๔,๙๕๐                            |          |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)**  
**เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ )**

**ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี**  
**แผนงานรักษาความสงบภายใน**

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ |                            |          |
| ๑        | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศบาลต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๙                                                                                                                                                                                                                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศบาลต่างๆ ประจำปี เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศบาลต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนม หรืองานเทศกาลประจำปีภายในอำเภอธาตุพนมที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็งค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๑๐๐,๐๐๐                 | ธ.ค.๖๘ – พ.ค.๖๙   |                    |                      | ✓                      | ๐                          |          |
| ๒        | โครงการซ่อมแซมอพยพและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำเอกสาร คู่มือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | โครงการซ่อมแซมอพยพและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ๓๐,๐๐๐                  | ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙   | ✓                  |                      |                        | ๒๙,๙๕๐                     |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๓            | โครงการฝึกอบรม<br>จัดตั้ง/ฝึกอบรม<br>ทบทวนชุด<br>ปฏิบัติการจิตอาสา<br>ภัยพิบัติประจำ<br>องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม<br>ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร<br>ปกครอง ส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำก่ำ<br>โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าตกแต่งสถานที่<br>ที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม<br>ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ คำวัสดุการ<br>ฝึกอบรม ค่าพิมพ์และเขียนใบ<br>ประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนวิทยากร<br>ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าน้ำมัน<br>เชื้อเพลิงค่ายานพาหนะและอื่นๆ | ๓๐,๐๐๐                         | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    |                        |                          | ✓                      | ๐                                 |          |
| ๔            | โครงการป้องกัน<br>และควบคุมไฟฟ้า                                                                                     | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ<br>ควบคุมไฟฟ้า โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่<br>ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด<br>โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ<br>เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น                                                                                                                                                                                           | ๑๗,๒๐๐                         | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๗,๒๐๐                            |          |
| ๕            | โครงการปฏิบัติการ<br>ธาตุพนมร่มเย็น<br>ประจำปี ๒๕๖๙                                                                  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏิบัติการธาตุ<br>พนมร่มเย็น ประจำปี ๒๕๖๙ เช่น ค่าตกแต่ง<br>สถานที่ ที่ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม คำวัสดุ<br>อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำเอกสาร คู่มือ คำจ้างเหมา<br>บริการต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                          | ๕๐,๐๐๐                         | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    |                        |                          | ✓                      | ๐                                 |          |

| ลำดับ<br>ที่           | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                          | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|                        |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๖                      | โครงการช่วยเหลือ<br>ประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่                                                               | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ<br>ประชาชน กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ<br>ภัย กรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือ<br>กรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชนหรือเกษตรกรผู้<br>มีรายได้น้อยที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการหรือไม่สามารถ<br>ช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ เพื่อให้สามารถ<br>เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติ<br>สุขในสังคม | ๑๐๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๖๐,๐๐๐  | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๑๑๑,๖๙๑                           |          |
| ๗                      | โครงการอบรมให้<br>ความรู้เกี่ยวกับยา<br>เสพติด                                                               | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้<br>เกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่<br>ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด<br>โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ<br>เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น                                                                                                              | ๑๐,๐๐๐                         | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    |                        |                          | ✓                      | ๐                                 |          |
| ๘                      | อุดหนุนศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมใน<br>การช่วยเหลือ<br>ประชาชนของ<br>องค์กร<br>ปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นระดับอำเภอ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลนาถ่อนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุน<br>ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙<br>- เป็นไปตามหนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลนาถ่อน ที่ นพ ๗๔๔๐๑/ว ๑๙๔<br>ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘                                  | ๓๕,๐๐๐                         | ต.ค.๖๘ –<br>ก.ย.๖๙    | ✓                      |                          |                        | ๓๕,๐๐๐                            |          |
| รวม ๘ โครงการ          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๔๓๒,๒๐๐                        |                       |                        |                          |                        | ๑๙๓,๘๔๑                           |          |
| รวมทั้งหมวด ๑๔ โครงการ |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๔๑,๕๐๔,๕๐๖                     |                       |                        |                          |                        | ๓๘,๕๖๘,๔๔๑.๐๖                     |          |